






Руководитель  
регионального проекта —  
Карлов Андрей Александрович  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП  
Сертификат: 1DBE0101B6278C5D184AC97F55FB7408  
Владелец: Карлов Андрей Александрович  
Действителен: с 20.12.2023 по 14.03.2025

О Т Ч Е Т  
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА I КВАРТАЛ 2024 ГОДА

"(4) Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Свердловская область)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
Общее количество показателей в отчетном периоде 4, из них: - 3 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 11, из них: - 1 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 17, из них: - 15 достигнутых контрольных точек.	1716972.46 тыс. руб., 49.19 %	Количество измененных параметров: 0
			Отсутствие отклонений	


## 1. Риски


№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							


## 2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1		ОЗР. Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи								
1.1.		Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования, убывающий	ФП	Процент	37.5	28.3	28.3		26.1	Представлены данные портала АС MMC
1.2.		Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта, убывающий	ФП	Процент	21.4	9.3	9.3		7.2	Представлены данные портала АС MMC
1.3.		Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год, возрастающий	ФП	Единица	4.49	4.52	1.13		4.54	Представлены данные портала АС MMC
1.4.		Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью, процент, возрастающий	ФП	Процент	0	44.3	48.3		46	Представлены данные портала АС MMC

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи														
1.1	Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования														
	План	ФП	Процент	28,3000	28,3000	28,3000	28,3000	28,3000	28,3000	28,3000	28,3000	28,3000	28,3000	28,3000	26,1000
	Факт/прогноз			28,2490	28,2490	28,3000	28,3000	28,3000	28,3000	28,3000	28,3000	28,3000	28,3000	28,3000	26,1000
1.2	Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год														
	План	ФП	Единица	4,5200	4,5200	4,5200	4,5200	4,5300	4,5300	4,5300	4,5300	4,5300	4,5400	4,5400	4,5400
	Факт/прогноз			0,4500	4,5200	1,1300	4,5200	4,5300	4,5300	4,5300	4,5300	4,5300	4,5400	4,5400	4,5400
1.3	Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта														
	План	ФП	Процент	9,5000	9,5000	9,3000	9,3000	9,3000	9,3000	9,3000	9,3000	9,3000	9,3000	9,3000	7,2000
	Факт/прогноз			9,5000	9,5000	9,3000	9,3000	9,3000	9,3000	9,3000	9,3000	9,3000	9,3000	9,3000	7,2000
1.4	Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью, процент														
	План	ФП	Процент	41,9000	43,3000	44,3000	45,9000	45,9000	45,9000	45,9000	45,9000	45,9000	46,0000	46,0000	46,0000
	Факт/прогноз			45,8000	45,3000	48,3000	45,9000	45,9000	45,9000	45,9000	45,9000	45,9000	46,0000	46,0000	46,0000



## 4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи														
1.1		Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов Значение:	Единица	7474	334	334	334			31.12.2024	31.12.2024	Карлов Андрей Александрович - Министр	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет»		В работе.В 2024 году запланировано приобретение 43 автомобилей, все автомобили законтрактованы. Все автомобили поставлены и оплачены. Предоставлена информация : 334 из 334.



Отсутствие отклонений







Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		334,0000 Дата: 31.12.2024													
1.1. 1		Закупка включена в план закупок								31.12.2024	25.03.2024	Карлов Андрей Александров ич - Министр		Закупка Закупка	Выполнено. Результат выполнен Подтверждающие документы: 1. "Закупка" Закупка от 28.12.2021г. №202201622000091001, указана <a href="#">ссылка</a> .
1.1. 2		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок								31.12.2024	25.03.2024	Карлов Андрей Александров ич - Министр		Закупка Автомобиль легковой	Выполнено. Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Автомобиль легковой" Закупка Министерства здравоохранения Свердловской области от 30.12.2022г. № 202201622000091001, указана <a href="#">ссылка</a> .
1.1. 3		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								31.12.2024	25.03.2024	Карлов Андрей Александров ич - Министр		Акт приема- передачи Автомобиль легковой	Выполнено. Результат выполнен Подтверждающие документы: 1. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 26.01.2024г. №12012, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-	10. "Автомобиль

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														передачи Автомобиль легковой	легковой" Акт приема- передачи от 26.01.2024г. №12003, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Автомобиль легковой	11. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 26.01.2024г. №12004, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Автомобиль легковой	12. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 26.01.2024г. №12002, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Автомобиль легковой	13. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 26.01.2024г. №12013, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Автомобиль легковой	14. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 26.01.2024г. №12014, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Автофургон	15. "Автофургон" Акт приема-передачи от 29.01.2024г. №9106, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-	16. "Автофургон" Акт

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														передачи Автофургон	приема-передачи от 29.01.2024г. №9104, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Автофургон	17. "Автофургон" Акт приема-передачи от 29.01.2024г. №9090, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Автофургон	18. "Автофургон" Акт приема-передачи от 29.01.2024г. №9100, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Автофургон	19. "Автофургон" Акт приема-передачи от 29.01.2024г. №9082, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Автомобиль легковой	2. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 02.02.2024г. №0000000028, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Автофургон	20. "Автофургон" Акт приема-передачи от 29.01.2024г. №9095, указана <a href="#">ссылка</a> .

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Акт приема-передачи Автомобиль легковой	21. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 26.01.2024г. №12007, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-передачи Автофургон	22. "Автофургон" Акт приема-передачи от 29.01.2024г. №9094, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-передачи Автофургон	23. "Автофургон" Акт приема-передачи от 29.01.2024г. №9107, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-передачи Автомобиль легковой	24. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 26.01.2024г. №12005, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-передачи Автомобиль легковой	25. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 26.01.2024г. №12009, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-передачи Автомобиль легковой	3. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 26.01.2024г. №12001, указана <a href="#">ссылка</a> .



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Акт приема-передачи Автомобиль легковой	4. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 26.01.2024г. №12000, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-передачи Автомобиль легковой	5. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 26.01.2024г. №12008, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-передачи Автофургон	6. "Автофургон" Акт приема-передачи от 29.01.2024г. №9102, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-передачи Автомобиль легковой	7. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 26.01.2024г. №12006, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-передачи Автомобиль легковой	8. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 26.01.2024г. №12011, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-передачи Автомобиль легковой	9. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 26.01.2024г. №12010, указана <a href="#">ссылка</a> .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.1.4		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту								31.12.2024	25.03.2024	Карлов Андрей Александрович - Министр		Платежное поручение Автофургон	Выполнено. Результат выполнен Подтверждающие документы: 1. "Автофургон" Платежное поручение от 29.01.2024г. №2991, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Автофургон	10. "Автофургон" Платежное поручение от 29.01.2024г. №2983, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Автофургон	11. "Автофургон" Платежное поручение от 29.01.2024г. №2982, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Автомобиль легковой	12. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 26.01.2024г. №2802, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Автомобиль легковой	13. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 26.01.2024г. №2797, указана <a href="#">ссылка</a> .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Платежное поручение Автомобиль легковой	14. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 26.01.2024г. №2804, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Автомобиль легковой	15. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 26.01.2024г. №2809, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Автомобиль легковой	16. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 26.01.2024г. №2805, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Автофургон	17. "Автофургон" Платежное поручение от 29.01.2024г. №2990, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Автомобиль легковой	18. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 26.01.2024г. №2801, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное	19. "Автофургон"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения



№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														поручение Автофургон	Платежное поручение от 29.01.2024г. №2985, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Автофургон	2. "Автофургон" Платежное поручение от 29.01.2024г. №2989, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Автомобиль легковой	20. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 26.01.2024г. №2810, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Автомобиль легковой	21. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 26.01.2024г. №2806, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Автофургон	22. "Автофургон" Платежное поручение от 29.01.2024г. №2987, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Автофургон	23. "Автофургон" Платежное поручение от 29.01.2024г. №2988, указана <a href="#">ссылка</a> .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Платежное поручение Автомобиль легковой	24. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 26.01.2024г. №2807, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Автомобиль легковой	25. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 26.01.2024г. №2799, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Автомобиль легковой	3. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 26.01.2024г. №2803, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Автомобиль легковой	4. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 26.01.2024г. №2798, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Автомобиль легковой	5. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 02.02.2024г. №3743, указана <a href="#">ссылка</a> .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Платежное поручение Автомобиль легкой	6. "Автомобиль легкой" Платежное поручение от 26.01.2024г. №2800, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Автофургон	7. "Автофургон" Платежное поручение от 29.01.2024г. №2986, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Автомобиль легкой	8. "Автомобиль легкой" Платежное поручение от 26.01.2024г. №2808, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Автомобиль легкой	9. "Автомобиль легкой" Платежное поручение от 26.01.2024г. №2811, указана <a href="#">ссылка</a> .
1.1.5		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии								31.12.2024	25.03.2024	Карлов Андрей Александрович - Министр		Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению	Выполнено. Автомобили приобретены централизованно Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)												о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 30.12.2021 № 056-09-2022-647" Соглашение между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Министерством здравоохранения Свердловской области от 22.12.2023г. №056-09-2022-647/15, приложен <a href="#">файл</a> .	соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 30.12.2021 № 056-09-2022-647" Соглашение между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Министерством здравоохранения Свердловской области от 22.12.2023г. №056-09-2022-647/15, приложен <a href="#">файл</a> .
1.2		Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2024	Единица	377	0	0	0			31.12.2024	31.12.2024	Волков Михаил Михайлович - Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области	Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронн		В работе.В рамках реализации проекта до 2025 года предусмотрено строительство 8 объектов капитального строительства медицинских учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения



Отсутствие отклонений






Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
													ый бюджет"		Свердловской области. Предоставлена информация : 0 из 0.
1.3		Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций Значение: 71,0000 Дата: 31.12.2024	Единица	696	71	71	71			31.12.2024	31.12.2024	Карлов Андрей Александров ич - Министр	Государстве нная информацио нная интегрирова нная система управления общественн ыми финансами "Электронн ый бюджет"		В работе.Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 71 из 71.
1.3. 1		Закупка включена в план закупок								31.12.2024	25.03.2024	Карлов Андрей Александров ич - Министр		Закупка Здания сборные из металла	Выполнено. Результат выполнен Подтверждающие документы: 1. "Здания сборные из металла" Закупка от 23.12.2022г. №202301622000091001, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Закупка Закупка	2. "Закупка" Закупка от 28.12.2021г. № 202201622000091001, указана <a href="#">ссылка</a> .

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.3.2		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок								31.12.2024	25.03.2024	Карлов Андрей Александрович - Министр		Закупка Здания сборные из металла	Выполнено. Результат выполнен Подтверждающие документы: 1. "Здания сборные из металла" Закупка Министерства здравоохранения Свердловской области от 30.12.2022г. № 22266600104156671010 0100110000000244, указана <a href="#">ссылка</a> .
1.3.3		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								31.12.2024	25.03.2024	Карлов Андрей Александрович - Министр		Акт приема-передачи Здания сборные из металла (модульные здания фельдшерско-акушерских пунктов)	Выполнено. Результат выполнен Подтверждающие документы: 1. "Здания сборные из металла (модульные здания фельдшерско-акушерских пунктов)" Акт приема-передачи от 31.01.2024г. №6, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-передачи Здания сборные из металла (модульные	2. "Здания сборные из металла (модульные здания фельдшерско-акушерских пунктов)" Акт приема-передачи от 31.01.2024г. №2, указана



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														здания фельдшерск о- акушерских пунктов)	<a href="#">ссылка.</a>
														Акт приема- передачи Здания сборные из металла (модульные здания фельдшерск о- акушерских пунктов)	3. "Здания сборные из металла (модульные здания фельдшерско- акушерских пунктов)" Акт приема-передачи от 31.01.2024г. №1, указана <a href="#">ссылка.</a>
														Акт приема- передачи Здания сборные из металла	4. "Здания сборные из металла" Акт приема- передачи от 13.02.2024г. №63, указана <a href="#">ссылка.</a>
														Акт приема- передачи Здания сборные из металла (модульные здания фельдшерск о- акушерских	5. "Здания сборные из металла (модульные здания фельдшерско- акушерских пунктов)" Акт приема-передачи от 31.01.2024г. №4, указана <a href="#">ссылка.</a>



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														пунктов)	
														Акт приема-передачи Здания сборные из металла (модульные здания фельдшерско-акушерских пунктов)	6. "Здания сборные из металла (модульные здания фельдшерско-акушерских пунктов)" Акт приема-передачи от 31.01.2024г. №3, указана <a href="#">ссылка</a> .
1.3.4		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту								31.12.2024	25.03.2024	Карлов Андрей Александрович - Министр		Платежное поручение Здания сборные из металла	Выполнено. Результат выполнен Подтверждающие документы: 1. "Здания сборные из металла" Платежное поручение от 13.02.2024г. №5332, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Здания сборные из металла (модульные здания фельдшерско-акушерских пунктов)	2. "Здания сборные из металла (модульные здания фельдшерско-акушерских пунктов)" Платежное поручение от 31.01.2024г. №3391, указана <a href="#">ссылка</a> .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения



№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														пунктов)	
														Платежное поручение Здания сборные из металла (модульные здания фельдшерско-акушерских пунктов)	3. "Здания сборные из металла (модульные здания фельдшерско-акушерских пунктов)" Платежное поручение от 31.01.2024г. №3389, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Здания сборные из металла (модульные здания фельдшерско-акушерских пунктов)	4. "Здания сборные из металла (модульные здания фельдшерско-акушерских пунктов)" Платежное поручение от 31.01.2024г. №3392, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Здания сборные из металла (модульные здания фельдшерско-акушерских пунктов)	5. "Здания сборные из металла (модульные здания фельдшерско-акушерских пунктов)" Платежное поручение от 31.01.2024г. №3385, указана <a href="#">ссылка</a> .

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														о-акушерских пунктов)	
														Платежное поручение Здания сборные из металла (модульные здания фельдшерско-акушерских пунктов)	6. "Здания сборные из металла (модульные здания фельдшерско-акушерских пунктов)" Платежное поручение от 31.01.2024г. №3390, указана <a href="#">ссылка</a> .
1.3.5		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)								31.12.2024	26.03.2024	Карлов Андрей Александрович - Министр		Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации от	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации от 30.12.2021 № 056-09-2022-647" Соглашение между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Министерством



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														30.12.2021 № 056-09-2022-647	здравоохранения Свердловской области от 29.12.2023г. №056-09-2022-647/15, приложен <a href="#">файл</a> .
1.4		Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек Значение: 66,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	1434	66	66	66			31.12.2022	29.02.2024	Карлов Андрей Александрович - Министр	Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"	Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательств, принятых в целях их достижения на 01.03.2024	Выполнено. Работы завершены на 66 объектах из 66 объектов (100%), которые необходимо было завершить в 2022 году. Просрочка 425 дней. Предоставлена информация : 66 из 66. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на 01.03.2024" Отчет Министерства здравоохранения Свердловской области от 29.02.2024г. №056-09-2022-647/128, приложен <a href="#">файл</a> .



Отсутствие отклонений




Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.5		Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек Значение: 90,0000 Дата: 31.12.2023	Единица	1434	90	88	90			31.12.2023	01.04.2024	Карлов Андрей Александрович - Министр	Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"		В работе.Существует риск: Риск несвоевременного исполнения результата ввиду удорожания строительных материалов, Причина риска: Результат не выполнен в срок в связи с удорожанием строительных материалов и задержкой в поставке материалов,, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 29.03.2024г. Принятые меры: 1. Министерство здравоохранения Свердловской области принимает исчерпывающие меры по контролю своевременного завершения работ и исполнения договоров (контрактов) по капитальному ремонту зданий медицинских организаций в установленные сроки



Отсутствие отклонений





Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															путем контроля медицинских организаций , проведения работы с подрядчиками , еженедельных оперативных совещаний с руководителями медицинских организаций, срок исполнения 16.01.2024, Демидов Денис Александрович - Заместитель Министра здравоохранения Свердловской области - МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Просрочка 121 день. Предоставлена информация : 88 из 90.
1.5. 1		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								31.12.2023	05.02.2024	Карлов Андрей Александрович - Министр		Акт приема-передачи Автомобиль легковой	Выполнено. Просрочка 38 дней. Подтверждающие документы: 1. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. № АО00000791, указана



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															<a href="#">ссылка.</a>
														Акт приема-передачи Здания сборные из металла	10. "Здания сборные из металла" Акт приема-передачи от 02.06.2023г. №1, указана <a href="#">ссылка.</a>
														Акт приема-передачи Система рентгеновская (флюорографическая) для скрининга органов грудной клетки	100. "Система рентгеновская (флюорографическая) для скрининга органов грудной клетки" Акт приема-передачи от 10.07.2023г. №СФ-40/1, указана <a href="#">ссылка.</a>
														Акт приема-передачи Автомобиль легковой	101. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 21.02.2023г. №АО00000444, указана <a href="#">ссылка.</a>
														Акт приема-передачи Здания сборные из металла	102. "Здания сборные из металла" Акт приема-передачи от 06.10.2023г. №44, указана <a href="#">ссылка.</a>



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Акт приема-передачи Автомобиль легковой	103. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. №АО00000781, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-передачи Автомобиль легковой	104. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. №АО00000795, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-передачи Автомобиль легковой	105. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. №АО00000762, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-передачи Автомобиль легковой	106. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. №1661, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-передачи Система маммографическая рентгеновская стационарная	107. "Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая" Акт приема-передачи от 19.04.2023г. №91202, указана <a href="#">ссылка</a> .



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не  
представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														я, цифровая	
														Акт приема-передачи Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая	108. "Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая" Акт приема-передачи от 14.04.2023г. №231203, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-передачи Автомобиль легковой	109. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 06.04.2023г. №АО00000863, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-передачи Автомобиль легковой	11. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. №АО00000777, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-передачи Автомобиль легковой	110. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 14.03.2023г. №АО00000574, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-передачи	111. "Автомобиль легковой" Акт приема-



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения



№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Автомобиль легковой	передачи от 21.02.2023г. №АО00000440, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Автомобиль легковой	112. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 06.04.2023г. №АО00000874, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Автомобиль легковой	113. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 24.03.2023г. №АО00000770, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Автомобиль легковой	114. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 14.03.2023г. №АО00000576, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Выполнение работ по капитальном у ремонту здания поликлиник и ГАУЗ СО	115. "Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники ГАУЗ СО «Демидовская ГБ» (назначение: нежилое, Литер А, кадастровый номер: 66:56:0000000:14450),

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														«Демидовск ая ГБ» (назначение: нежилое, Литер А, кадастровый номер: 66:56:00000 00:14450), адрес: Свердловска я область, г. Нижний Тагил, ул.Горошник ова, 37 (капитальны й ремонт ансамбля заводского госпиталя, Корпус главный)	адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул.Горошникова, 37 (капитальный ремонт ансамбля заводского госпиталя, Корпус главный)" Акт приема- передачи от 11.12.2023г. №15, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Система маммографи ческая рентгеновск ая стационарна	116. "Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая" Акт приема-передачи от 19.04.2023г. №251105, указана <a href="#">ссылка</a> .

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														я, цифровая	
														Акт приема-передачи Автомобиля легкой	117. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 21.02.2023г. №АО00000343, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-передачи Система ультразвуковой визуализации и универсальная, с питанием от сети Система ультразвуковой диагностическая медицинская «РуСкан 60» по ТУ 26.60.12-002-98204792-2017 с принадлежностями,	118. "Система ультразвуковой визуализации универсальная, с питанием от сети Система ультразвуковая диагностическая медицинская «РуСкан 60» по ТУ 26.60.12-002-98204792-2017 с принадлежностями, товарный знак: РуСкан" Акт приема-передачи от 26.06.2023г. №11/11, указана <a href="#">ссылка</a> .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														товарный знак: РуСкан	
														Акт приема- передачи поставка системы маммографи ческой рентгеновск ой стационарно й, цифровой - Маммограф рентгеногра фический цифровой МАММОСК АН, Производител ь ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь)	119. "поставка системы маммографической рентгеновской стационарной, цифровой - Маммограф рентгенографический цифровой МАММОСКАН, Производитель ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь)" Акт приема- передачи от 07.06.2023г. №160502, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Медицинско е оборудовани	12. "Медицинское оборудование" Акт приема-передачи от 15.08.2023г. №158, указана <a href="#">ссылка</a> .



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														е	
														Акт приема-передачи Автомобиля легкой	120. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 21.02.2023г. №АО00000452, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-передачи Система рентгеновская (флюорографическая) для скрининга органов грудной клетки	121. "Система рентгеновская (флюорографическая) для скрининга органов грудной клетки" Акт приема-передачи от 28.06.2023г. №СФ-40, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-передачи поставка медицинского оборудования	122. "поставка медицинского оборудования" Акт приема-передачи от 18.05.2023г. №2, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-передачи Приобретение аппарата суточного	123. "Приобретение аппарата суточного мониторинга артериального давления" Акт приема-передачи от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														монитори- рования артериально го давления	17.02.2023г. №2, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Система ультразвуков ой визуализаци и универсальн ая, с питанием от сети Система ультразвуков ая диагностиче ская медицинская «РуСкан 60» по ТУ 26.60.12-002 -98204792- 2017 с принадлежн остями, товарный знак: РуСкан	124. "Система ультразвуковой визуализации универсальная, с питанием от сети Система ультразвуковая диагностическая медицинская «РуСкан 60» по ТУ 26.60.12-002- 98204792-2017 с принадлежностями, товарный знак: РуСкан" Акт приема-передачи от 26.06.2023г. №11/7, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-	125. "здания сборные из

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														передачи здания сборные из металла (модульные здания общей врачебной практики)	металла (модульные здания общей врачебной практики)" Акт приема-передачи от 11.12.2023г. №23, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-передачи Здания сборные из металла	126. "Здания сборные из металла" Акт приема-передачи от 14.08.2023г. №27, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-передачи Система ультразвуковой визуализации и универсальная, с питанием от сети Система ультразвуковой диагностическая медицинская	127. "Система ультразвуковой визуализации универсальная, с питанием от сети Система ультразвуковой диагностическая медицинская «РуСкан 60» по ТУ 26.60.12-002-98204792-2017 с принадлежностями, товарный знак: РуСкан" Акт приема-передачи от 26.06.2023г. №11/17, указана <a href="#">ссылка</a> .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														«РуСкан 60» по ТУ 26.60.12-002 -98204792- 2017 с принадлежн остями, товарный знак: РуСкан	
														Акт приема- передачи Система ультразвуков ой визуализаци и универсальн ая, с питанием от сети Система ультразвуков ая диагностиче ская медицинская «РуСкан 60» по ТУ 26.60.12-002 -98204792- 2017 с	128. "Система ультразвуковой визуализации универсальная, с питанием от сети Система ультразвуковая диагностическая медицинская «РуСкан 60» по ТУ 26.60.12-002- 98204792-2017 с принадлежностями, товарный знак: РуСкан" Акт приема-передачи от 26.06.2023г. №11/15, указана <a href="#">ссылка</a> .



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения



№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														принадлежн остями, товарный знак: РуСкан	
														Акт приема- передачи Система маммографи ческая рентгеновск ая стационарна я, цифровая	129. "Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая" Акт приема-передачи от 19.04.2023г. №251103, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Здания сборные из металла	13. "Здания сборные из металла" Акт приема- передачи от 10.08.2023г. №84, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Система маммографи ческая рентгеновск ая стационарна я, цифровая	130. "Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая" Акт приема-передачи от 19.04.2023г. №151203, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Система маммографи	131. "Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая"



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ческая рентгеновск ая стационарна я, цифровая	Акт приема-передачи от 14.04.2023г. №151201, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Автомобиль легковой	132. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 06.04.2023г. №АО00000877, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Автомобиль легковой	133. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 06.04.2023г. №АО00000871, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Автомобиль легковой	134. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 06.04.2023г. №АО00000870, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Автомобиль легковой	135. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 24.03.2023г. №1665, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи	136. "Автомобиль легковой" Акт приема-



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не  
представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Автомобиль легковой	передачи от 24.03.2023г. №АО00000790, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Автомобиль легковой	137. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 24.03.2023г. №АО00000788, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Автомобиль легковой	138. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 24.03.2023г. №АО00000783, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Автомобиль легковой	139. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 24.03.2023г. №АО00000767, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Автомобиль легковой	14. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 14.03.2023г. №АО00000572, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи	140. "Автомобиль легковой" Акт приема-

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Автомобиль легковой	передачи от 24.03.2023г. №АО00000763, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Автомобиль легковой	141. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 14.03.2023г. №АО00000575, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Автомобиль легковой	142. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 14.03.2023г. №АО00000571, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Автомобиль легковой	143. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 14.03.2023г. №АО00000564, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Автомобиль легковой	144. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 14.03.2023г. №АО00000556, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи	145. "Автомобиль легковой" Акт приема-



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не  
представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Автомобиль легковой	передачи от 14.03.2023г. №АО00000555, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Автомобиль легковой	146. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 21.02.2023г. №АО00000450, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Автомобиль легковой	147. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 21.02.2023г. №АО00000346, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Автомобиль легковой	148. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 21.02.2023г. №АО00000305, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Автомобиль легковой	149. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 21.02.2023г. №АО00000303, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи	15. "Автомобиль легковой" Акт приема-

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Автомобиль легковой	передачи от 06.04.2023г. №АО00000865, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Автомобиль легковой	150. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 14.03.2023г. №АО00000554, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиник и ГАУЗ СО «Демидовск ая ГБ» (назначение: нежилое, Литер А, кадастровый номер: 66:56:000000 00:14450), адрес: Свердловска я область, г.	151. "Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники ГАУЗ СО «Демидовская ГБ» (назначение: нежилое, Литер А, кадастровый номер: 66:56:0000000:14450), адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул.Горошниковая, 37 (капитальный ремонт ансамбля заводского госпиталя, Корпус главный)" Акт приема- передачи от 21.12.2023г. №16, указана <a href="#">ссылка</a> .



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Нижний Тагил, ул.Горошник ова, 37 (капитальны й ремонт ансамбля заводского госпиталя, Корпус главный)	
														Акт приема- передачи Система ультразвуков ой визуализаци и универсальн ая, с питанием от сети Система ультразвуков ая диагностиче ская медицинская «РуСкан 60» по ТУ 26.60.12-002	152. "Система ультразвуковой визуализации универсальная, с питанием от сети Система ультразвуковая диагностическая медицинская «РуСкан 60» по ТУ 26.60.12-002- 98204792-2017 с принадлежностями, товарный знак: РуСкан" Акт приема-передачи от 26.06.2023г. №11/3, указана <a href="#">ссылка</a> .



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														-98204792- 2017 с принадлежн остями, товарный знак: РуСкан	
														Акт приема- передачи Автомобиль легковой	153. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 14.03.2023г. №АО00000546, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Система маммографи ческая рентгеновск ая стационарна я, цифровая	154. "Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая" Акт приема-передачи от 14.04.2023г. №221101, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Автомобиль легковой	155. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 21.02.2023г. №АО00000349, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Система маммографи	156. "Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая"

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения



№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ческая рентгеновск ая стационарна я, цифровая	Акт приема-передачи от 14.04.2023г. №251101, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Автомобиль легковой	157. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 21.02.2023г. №АО00000345, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Лазерная камера для печати изображений	158. "Лазерная камера для печати изображений" Акт приема-передачи от 02.03.2023г. №45, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Автомобиль легковой	159. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 24.03.2023г. №1663, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Система ультразвуков ой визуализаци и универсальн ая, с	16. "Система ультразвуковой визуализации универсальная, с питанием от сети Система ультразвуковая диагностическая медицинская «РуСкан 60» по ТУ 26.60.12-002-



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														питанием от сети Система ультразвуков ая диагностиче ская медицинская «Рускан 60» по ТУ 26.60.12-002 -98204792- 2017 с принадлежн остями, товарный знак: Рускан	98204792-2017 с принадлежностями, товарный знак: Рускан" Акт приема-передачи от 26.06.2023г. №11, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Автомобиль легковой	160. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 06.04.2023г. №АО00000869, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Здания сборные из металла	161. "Здания сборные из металла" Акт приема- передачи от 07.09.2023г. №31, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Здания	162. "Здания сборные из металла" Акт приема- передачи от 06.10.2023г.



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														сборные из металла	№33, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи поставка системы маммографи ческой рентгеновск ой стационарно й, цифровой - Маммограф рентгеногра фический цифровой МАММОСК АН, Производител ь ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь)	163. "поставка системы маммографической рентгеновской стационарной, цифровой - Маммограф рентгенографический цифровой МАММОСКАН, Производитель ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь)" Акт приема- передачи от 27.06.2023г. №170503, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Автомобиль легковой	164. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 06.04.2023г. №АО00000873, указана <a href="#">ссылка</a> .



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Акт приема-передачи Выполнение работ по капитальном у ремонту здания поликлиник и ГАУЗ СО «Демидовская ГБ» (назначение: нежилое, Литер А, кадастровый номер: 66:56:000000:14450), адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул.Горошников а, 37 (капитальный ремонт ансамбля заводского госпиталя,	165. "Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники ГАУЗ СО «Демидовская ГБ» (назначение: нежилое, Литер А, кадастровый номер: 66:56:000000:14450), адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул.Горошников а, 37 (капитальный ремонт ансамбля заводского госпиталя, Корпус главный)" Акт приема-передачи от 17.08.2023г. №10, указана <a href="#">ссылка</a> .



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Корпус главный)	
														Акт приема- передачи Здания сборные из металла	166. "Здания сборные из металла" Акт приема- передачи от 14.08.2023г. №29, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Автомобиль легковой	167. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 06.04.2023г. №АО00000872, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Автомобиль легковой	168. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 14.03.2023г. №АО00000559, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Система маммографи ческая рентгеновск ая стационарна я, цифровая	169. "Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая" Акт приема-передачи от 20.04.2023г. №231209, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи	17. "Автомобиль легковой" Акт приема-

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Автомобиль легковой	передачи от 14.03.2023г. №АО00000557, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи поставка системы маммографи ческой рентгеновск ой стационарно й, цифровой - Маммограф рентгеногра фический цифровой МАММОСК АН, Производит ль ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь)	170. "поставка системы маммографической рентгеновской стационарной, цифровой - Маммограф рентгенографический цифровой МАММОСКАН, Производитель ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь)" Акт приема- передачи от 10.10.2023г. №230504, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Система	171. "Система ультразвуковой визуализации

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ультразвуков ой визуализаци и универсальн ая, с питанием от сети Система ультразвуков ая диагностиче ская медицинская «РуСкан 60» по ТУ 26.60.12-002 -98204792- 2017 с принадлежн остями, товарный знак: РуСкан	универсальная, с питанием от сети Система ультразвуковая диагностическая медицинская «РуСкан 60» по ТУ 26.60.12-002- 98204792-2017 с принадлежностями, товарный знак: РуСкан" Акт приема-передачи от 26.06.2023г. №11/19, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Автомобиль легковой	172. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 21.02.2023г. №АО00000439, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи	173. "Автомобиль легковой" Акт приема-



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Автомобиль легковой	передачи от 06.04.2023г. №АО00000875, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиник и ГАУЗ СО «Демидовск ая ГБ» (назначение: нежилое, Литер А, кадастровый номер: 66:56:00000 00:14450), адрес: Свердловска я область, г. Нижний Тагил, ул.Горошник ова, 37 (капитальны й ремонт	174. "Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники ГАУЗ СО «Демидовская ГБ» (назначение: нежилое, Литер А, кадастровый номер: 66:56:0000000:14450), адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул.Горошникова, 37 (капитальный ремонт ансамбля заводского госпиталя, Корпус главный)" Акт приема- передачи от 04.10.2023г. №12, указана <a href="#">ссылка</a> .

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения



№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ансамбля заводского госпиталя, Корпус главный)	
														Акт приема- передачи Система маммографи ческая рентгеновск ая стационарна я, цифровая	175. "Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая" Акт приема-передачи от 14.04.2023г. №221102, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Здания сборные из металла	176. "Здания сборные из металла" Акт приема- передачи от 05.09.2023г. №30, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Автомобиль легковой	177. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 24.03.2023г. №АО00000789, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Автомобиль легковой	178. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 14.03.2023г. №АО00000567, указана <a href="#">ссылка</a> .

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Акт приема-передачи Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая	179. "Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая" Акт приема-передачи от 19.04.2023г. №201203, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-передачи поставка системы маммографической рентгеновской стационарной, цифровой - Маммографический цифровой МАММОСКАН, Производитель ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь)" Акт приема-передачи от 27.06.2023г. №220502, указана <a href="#">ссылка</a> .	18. "поставка системы маммографической рентгеновской стационарной, цифровой - Маммографический цифровой МАММОСКАН, Производитель ЗАО «АДВИН Смарт



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Фэктори», Республика Беларусь)	
														Акт приема- передачи Автомобиль легковой	180. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 21.02.2023г. №АО00000441, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Здания сборные из металла	181. "Здания сборные из металла" Акт приема- передачи от 04.10.2023г. №37, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Автомобиль легковой	182. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 24.03.2023г. №АО00000794, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Система магнитно- резонансной томографии всего тела, со сверхпровод ящим магнитом	183. "Система магнитно- резонансной томографии всего тела, со сверхпроводящим магнитом" Акт приема- передачи от 20.11.2023г. №ЦБ-643, указана <a href="#">ссылка</a> .

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Акт приема-передачи Приобретение электроэнцефалографа	184. "Приобретение электроэнцефалографа" Акт приема-передачи от 17.02.2023г. №1, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-передачи Автомобиль легковой	185. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. №АО00000765, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-передачи Система ультразвуковой визуализации и универсальная, с питанием от сети Система ультразвуковая диагностическая «РуСкан 60»	186. "Система ультразвуковой визуализации универсальная, с питанием от сети Система ультразвуковая диагностическая «РуСкан 60» по ТУ 26.60.12-002-98204792-2017 с принадлежностями, товарный знак: РуСкан" Акт приема-передачи от 26.06.2023г. №11/21, указана <a href="#">ссылка</a> .



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														по ТУ 26.60.12-002 -98204792- 2017 с принадлежн остями, товарный знак: РуСкан	
														Акт приема- передачи Система ультразвуков ой визуализаци и универсальн ая, с питанием от сети Система ультразвуков ая диагностиче ская медицинская «РуСкан 60» по ТУ 26.60.12-002 -98204792- 2017 с принадлежн	187. "Система ультразвуковой визуализации универсальная, с питанием от сети Система ультразвуковая диагностическая медицинская «РуСкан 60» по ТУ 26.60.12-002- 98204792-2017 с принадлежностями, товарный знак: РуСкан" Акт приема-передачи от 26.06.2023г. №11/18, указана <a href="#">ссылка</a> .

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														остями, товарный знак: РуСкан	
														Акт приема- передачи Система рентгеновск ой компьютерн ой томографии всего тела	188. "Система рентгеновской компьютерной томографии всего тела" Акт приема-передачи от 05.09.2023г. №85, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Автомобиль легковой	189. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 21.02.2023г. №АО00000308, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Система магнитно- резонансной томографии всего тела, со сверхпровод ящим магнитом	19. "Система магнитно- резонансной томографии всего тела, со сверхпроводящим магнитом" Акт приема- передачи от 05.10.2023г. №ЦБ-610, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи	190. "Приобретение автоматического

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Приобретение автоматического пневмотонометра	пневмотонометра" Акт приема-передачи от 17.02.2023г. №3, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-передачи Система ультразвуковой визуализации и универсальная, с питанием от сети Система ультразвуковой диагностическая медицинская «РуСкан 60» по ТУ 26.60.12-002-98204792-2017 с принадлежностями, товарный	191. "Система ультразвуковой визуализации универсальная, с питанием от сети Система ультразвуковая диагностическая медицинская «РуСкан 60» по ТУ 26.60.12-002-98204792-2017 с принадлежностями, товарный знак: РуСкан" Акт приема-передачи от 26.06.2023г. №11/2, указана <a href="#">ссылка</a> .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														знак: РуСкан	
														Акт приема-передачи Автомобиль легковой	192. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. №АО00000769, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-передачи Автомобиль легковой	193. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 06.04.2023г. №АО00000860, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-передачи Автомобиль легковой	194. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 21.02.2023г. №АО00000307, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-передачи Автомобиль легковой	195. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. №АО00000764, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-передачи Автомобиль легковой	196. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. №АО00000778, указана <a href="#">ссылка</a> .

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения



№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Акт приема-передачи Система ультразвуковой визуализации и универсальная, с питанием от сети Система ультразвуковая диагностическая медицинская «РуСкан 60» по ТУ 26.60.12-002-98204792-2017 с принадлежностями, товарный знак: РуСкан	197. "Система ультразвуковой визуализации универсальная, с питанием от сети Система ультразвуковая диагностическая медицинская «РуСкан 60» по ТУ 26.60.12-002-98204792-2017 с принадлежностями, товарный знак: РуСкан" Акт приема-передачи от 26.06.2023г. №11/13, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-передачи Автомобиль легковой	198. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. №АО00000779, указана



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не  
представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															<a href="#">ссылка.</a>
														Акт приема-передачи Автомобиль легковой	199. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 21.02.2023г. №АО00000442, указана <a href="#">ссылка.</a>
														Акт приема-передачи Автомобиль легковой	2. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 06.04.2023г. №АО00000858, указана <a href="#">ссылка.</a>
														Акт приема-передачи Автомобиль легковой	20. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 14.03.2023г. №АО00000558, указана <a href="#">ссылка.</a>
														Акт приема-передачи Автомобиль легковой	200. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 14.03.2023г. №АО00000568, указана <a href="#">ссылка.</a>
														Акт приема-передачи Система ультразвуков	201. "Система ультразвуковой визуализации универсальная, с

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ой визуализаци и универсальн ая, с питанием от сети Система ультразвуков ая диагностиче ская медицинская «РуСкан 60» по ТУ 26.60.12-002 -98204792- 2017 с принадлежн остями, товарный знак: РуСкан	питанием от сети Система ультразвуковая диагностическая медицинская «РуСкан 60» по ТУ 26.60.12-002- 98204792-2017 с принадлежностями, товарный знак: РуСкан" Акт приема-передачи от 26.06.2023г. №11/4, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Автомобиль легковой	202. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 14.03.2023г. №АО00000561, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Автомобиль	203. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 14.03.2023г.



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														легковой	№АО00000552, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-передачи Автомобиль легковой	204. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 21.02.2023г. №АО00000447, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-передачи Автомобиль легковой	205. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. №АО00000787, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-передачи Здания сборные из металла	206. "Здания сборные из металла" Акт приема-передачи от 06.09.2023г. №36, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-передачи Автомобиль легковой	207. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 14.03.2023г. №АО00000570, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-передачи Поставка медицинског	208. "Поставка медицинского оборудования" Акт приема-передачи от

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														о оборудовани я	30.03.2023г. №57, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Выполнение работ по капитальном у ремонту здания поликлиник и ГАУЗ СО «Демидовск ая ГБ» (назначение: нежилое, Литер А, кадастровый номер: 66:56:00000 00:14450), адрес: Свердловска я область, г. Нижний Тагил, ул.Горошник ова, 37 (капитальны й ремонт ансамбля	209. "Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники ГАУЗ СО «Демидовская ГБ» (назначение: нежилое, Литер А, кадастровый номер: 66:56:0000000:14450), адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул.Горошникова, 37 (капитальный ремонт ансамбля заводского госпиталя, Корпус главный)" Акт приема- передачи от 11.12.2023г. №2, указана <a href="#">ссылка</a> .

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														заводского госпиталя, Корпус главный)	
														Акт приема- передачи Автомобиль легковой	21. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 06.04.2023г. №АО00000749, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Автомобиль легковой	210. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 24.03.2023г. №АО00000780, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Система ультразвуков ой визуализаци и универсальн ая, с питанием от сети Система ультразвуков ая диагностиче	211. "Система ультразвуковой визуализации универсальная, с питанием от сети Система ультразвуковая диагностическая медицинская «РуСкан 60» по ТУ 26.60.12-002- 98204792-2017 с принадлежностями, товарный знак: РуСкан" Акт приема-передачи от 26.06.2023г. №11/16, указана <a href="#">ссылка</a> .

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ская медицинская «РуСкан 60» по ТУ 26.60.12-002 -98204792- 2017 с принадлежн остями, товарный знак: РуСкан	
														Акт приема- передачи Автомобиль легковой	212. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 24.03.2023г. №АО00000785, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Система ультразвуков ой визуализаци и универсальн ая, с питанием от сети Система ультразвуков ая	213. "Система ультразвуковой визуализации универсальная, с питанием от сети Система ультразвуковая диагностическая медицинская «РуСкан 60» по ТУ 26.60.12-002- 98204792-2017 с принадлежностями, товарный знак: РуСкан" Акт приема-передачи от 26.06.2023г. №11/10,

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														диагностиче ская медицинская «РуСкан 60» по ТУ 26.60.12-002 -98204792- 2017 с принадлежн остями, товарный знак: РуСкан	указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Система маммографи ческая рентгеновск ая стационарна я, цифровая	214. "Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая" Акт приема-передачи от 14.04.2023г. №11201, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Выполнение работ по капитальному у ремонту здания поликлиник и ГАУЗ СО «Демидовск	215. "Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники ГАУЗ СО «Демидовская ГБ» (назначение: нежилое, Литер А, кадастровый номер: 66:56:0000000:14450), адрес: Свердловская



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения



№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														<p>ая ГБ» (назначение: нежилое, Литер А, кадастровый номер: 66:56:000000:14450), адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул.Горошниковова, 37 (капитальный ремонт ансамбля заводского госпиталя, Корпус главный)</p> <p>Акт приема-передачи Приобретение электрокардиографа 12-канального</p> <p>Акт приема-передачи</p>	<p>область, г. Нижний Тагил, ул.Горошникова, 37 (капитальный ремонт ансамбля заводского госпиталя, Корпус главный)" Акт приема-передачи от 11.12.2023г. №1, указана <a href="#">ссылка</a>.</p> <p>216. "Приобретение электрокардиографа 12-канального" Акт приема-передачи от 14.02.2023г. №10, указана <a href="#">ссылка</a>.</p> <p>217. "Система рентгеновской</p>



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Система рентгеновск ой компьютерн ой томографии всего тела	компьютерной томографии всего тела" Акт приема-передачи от 14.08.2023г. №79, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Автомобиль легковой	218. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 14.03.2023г. №АО00000578, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Автомобиль легковой	219. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 14.03.2023г. №АО00000553, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Автомобиль легковой	22. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 24.03.2023г. №АО00000792, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Автомобиль легковой	220. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 06.04.2023г. №АО00000856, указана <a href="#">ссылка</a> .

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Акт приема-передачи поставка системы маммографической рентгеновской стационарной, цифровой - Маммограф рентгенографический цифровой МАММОСКАН, Производитель ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь)	221. "поставка системы маммографической рентгеновской стационарной, цифровой - Маммограф рентгенографический цифровой МАММОСКАН, Производитель ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь)" Акт приема-передачи от 06.09.2023г. №200601, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-передачи Выполнение работ по капитальному ремонту	222. "Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники ГАУЗ СО «Демидовская ГБ» (назначение: нежилое,



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														здания поликлиник и ГАУЗ СО «Демидовск ая ГБ» (назначение: нежилое, Литер А, кадастровый номер: 66:56:000000 00:14450), адрес: Свердловска я область, г. Нижний Тагил, ул.Горошник ова, 37 (капитальны й ремонт ансамбля заводского госпиталя, Корпус главный)	Литер А, кадастровый номер: 66:56:0000000:14450), адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул.Горошникова, 37 (капитальный ремонт ансамбля заводского госпиталя, Корпус главный)" Акт приема- передачи от 11.12.2023г. №7, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Автомобиль легковой	223. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 21.02.2023г. №АО00000443, указана <a href="#">ссылка</a> .

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Акт приема-передачи Выполнение работ по капитальном у ремонту здания поликлиник и ГАУЗ СО «Демидовская ГБ» (назначение: нежилое, Литер А, кадастровый номер: 66:56:000000:14450), адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул.Горошников, 37 (капитальный ремонт ансамбля заводского госпиталя,	224. "Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники ГАУЗ СО «Демидовская ГБ» (назначение: нежилое, Литер А, кадастровый номер: 66:56:000000:14450), адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул.Горошников, 37 (капитальный ремонт ансамбля заводского госпиталя, Корпус главный)" Акт приема-передачи от 10.11.2023г. №13, указана <a href="#">ссылка</a> .

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Корпус главный)	
														Акт приема- передачи Выполнение работ по капитальном у ремонту здания поликлиник и ГАУЗ СО «Демидовск ая ГБ» (назначение: нежилое, Литер А, кадастровый номер: 66:56:00000 00:14450), адрес: Свердловска я область, г. Нижний Тагил, ул.Горошник ова, 37 (капитальны й ремонт ансамбля заводского	225. "Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники ГАУЗ СО «Демидовская ГБ» (назначение: нежилое, Литер А, кадастровый номер: 66:56:0000000:14450), адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул.Горошникова, 37 (капитальный ремонт ансамбля заводского госпиталя, Корпус главный)" Акт приема- передачи от 11.12.2023г. №8, указана <a href="#">ссылка</a> .

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														госпиталя, Корпус главный)	
														Акт приема- передачи Система инъекции контрастног о вещества для компьютерн ой томографии, с питанием от сети, передвижная	226. "Система инъекции контрастного вещества для компьютерной томографии, с питанием от сети, передвижная" Акт приема-передачи от 17.04.2023г. №9, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Здания сборные из металла	227. "Здания сборные из металла" Акт приема- передачи от 23.10.2023г. №48, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Система магнитно- резонансной томографии всего тела, со сверхпровод ящим	228. "Система магнитно- резонансной томографии всего тела, со сверхпроводящим магнитом" Акт приема- передачи от 05.10.2023г. №ЦБ-974, указана <a href="#">ссылка</a> .

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														магнитом	
														Акт приема-передачи Система магнитно-резонансной томографии всего тела, со сверхпроводящим магнитом	229. "Система магнитно-резонансной томографии всего тела, со сверхпроводящим магнитом" Акт приема-передачи от 05.10.2023г. №ЦБ-973, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-передачи Здания сборные из металла	23. "Здания сборные из металла" Акт приема-передачи от 11.07.2023г. №3, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-передачи Здания сборные из металла	230. "Здания сборные из металла" Акт приема-передачи от 14.09.2023г. №114, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-передачи Система магнитно-резонансной томографии всего тела, со сверхпровод	231. "Система магнитно-резонансной томографии всего тела, со сверхпроводящим магнитом" Акт приема-передачи от 07.09.2023г. №б/н, указана <a href="#">ссылка</a> .



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения



№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ящим магнитом	
														Акт приема- передачи Система рентгеновск ой компьютерн ой томографии всего тела	232. "Система рентгеновской компьютерной томографии всего тела" Акт приема-передачи от 05.09.2023г. №93, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Здания сборные из металла	233. "Здания сборные из металла" Акт приема- передачи от 28.08.2023г. №32, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Система магнитно- резонансной томографии всего тела, со сверхпровод ящим магнитом	234. "Система магнитно- резонансной томографии всего тела, со сверхпроводящим магнитом" Акт приема- передачи от 23.08.2023г. №ЦБ-822, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Система рентгеновск	235. "Система рентгеновской компьютерной томографии всего тела"

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ой компьютерн ой томографии всего тела	Акт приема-передачи от 23.08.2023г. №82, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Здания сборные из металла	236. "Здания сборные из металла" Акт приема- передачи от 23.08.2023г. №28, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи поставка системы маммографи ческой рентгеновск ой стационарно й, цифровой - Маммограф рентгеногра фический цифровой МАММОСК АН, Производите ль ЗАО «АДВИН Смарт	237. "поставка системы маммографической рентгеновской стационарной, цифровой - Маммограф рентгенографический цифровой МАММОСКАН, Производитель ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь)" Акт приема- передачи от 21.08.2023г. №170501, указана <a href="#">ссылка</a> .

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Фэктори», Республика Беларусь)	
														Акт приема- передачи Здания сборные из металла	238. "Здания сборные из металла" Акт приема- передачи от 09.08.2023г. №26, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Здания сборные из металла	239. "Здания сборные из металла" Акт приема- передачи от 09.08.2023г. №14/1, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Автомобиль легковой	24. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 14.03.2023г. №АО00000577, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Здания сборные из металла	240. "Здания сборные из металла" Акт приема- передачи от 09.08.2023г. №14, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Здания сборные из металла	241. "Здания сборные из металла" Акт приема- передачи от 10.08.2023г. №13, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-	242. "Система магнитно-

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														передачи Система магнитно- резонансной томографии всего тела, со сверхпровод ящим магнитом	резонансной томографии всего тела, со сверхпроводящим магнитом" Акт приема- передачи от 04.08.2023г. №ЦБ-644, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Здания сборные из металла	243. "Здания сборные из металла" Акт приема- передачи от 13.07.2023г. №17, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Здания сборные из металла	244. "Здания сборные из металла" Акт приема- передачи от 13.07.2023г. №12, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи поставка системы маммографи ческой рентгеновск ой стационарно й, цифровой -	245. "поставка системы маммографической рентгеновской стационарной, цифровой - Маммограф рентгенографический цифровой МАММОСКАН, Производитель ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Маммограф рентгеногра фический цифровой МАММОСК АН, Производит ель ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь)	Беларусь)" Акт приема- передачи от 07.06.2023г. №170502, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Здания сборные из металла	246. "Здания сборные из металла" Акт приема- передачи от 05.06.2023г. №4, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Система рентгеновск ой компьютерн ой томографии всего тела	247. "Система рентгеновской компьютерной томографии всего тела" Акт приема-передачи от 14.04.2023г. №39, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Система маммографи	248. "Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая"

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ческая рентгеновск ая стационарна я, цифровая	Акт приема-передачи от 14.04.2023г. №91207, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Автомобиль легковой	249. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 06.04.2023г. №АО00000854, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Система маммографи ческая рентгеновск ая стационарна я, цифровая	25. "Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая" Акт приема-передачи от 14.04.2023г. №231210, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Автомобиль легковой	250. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 06.04.2023г. №АО00000853, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Автомобиль легковой	251. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 06.04.2023г. №АО00000751, указана <a href="#">ссылка</a> .

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Акт приема-передачи Автомобиль легковой	252. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. №1658, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-передачи Автомобиль легковой	253. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. №1657, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-передачи Автомобиль легковой	254. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 14.03.2023г. №АО00000550, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-передачи Автомобиль легковой	255. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 21.02.2023г. №АО00000302, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-передачи Автомобиль легковой	256. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 21.02.2023г. №АО00000301, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-	26. "Система



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														передачи Система маммографи ческая рентгеновск ая стационарна я, цифровая	маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая" Акт приема-передачи от 19.04.2023г. №91205, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Автомобиль легковой	27. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 24.03.2023г. №1662, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиник и ГАУЗ СО «Демидовск ая ГБ» (назначение: нежилое, Литер А, кадастровый номер: 66:56:000000 00:14450),	28. "Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники ГАУЗ СО «Демидовская ГБ» (назначение: нежилое, Литер А, кадастровый номер: 66:56:0000000:14450), адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул.Горошникова, 37 (капитальный ремонт ансамбля заводского госпиталя, Корпус главный)" Акт приема- передачи от 11.12.2023г. №4, указана <a href="#">ссылка</a> .

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения



№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														адрес: Свердловска я область, г. Нижний Тагил, ул.Горошник ова, 37 (капитальны й ремонт ансамбля заводского госпиталя, Корпус главный)	
														Акт приема- передачи Выполнение работ по капитальном у ремонту здания поликлиник и ГАУЗ СО «Демидовск ая ГБ» (назначение: нежилое, Литер А, кадастровый номер: 66:56:000000	29. "Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники ГАУЗ СО «Демидовская ГБ» (назначение: нежилое, Литер А, кадастровый номер: 66:56:0000000:14450), адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул.Горошникова, 37 (капитальный ремонт ансамбля заводского госпиталя, Корпус главный)" Акт приема- передачи от 11.12.2023г.

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														00:14450), адрес: Свердловска я область, г. Нижний Тагил, ул.Горошник ова, 37 (капитальны й ремонт ансамбля заводского госпиталя, Корпус главный)	№3, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Выполнение работ по капитальном у ремонту здания поликлиник и ГАУЗ СО «Демидовск ая ГБ» (назначение: нежилое, Литер А, кадастровый номер:	3. "Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники ГАУЗ СО «Демидовская ГБ» (назначение: нежилое, Литер А, кадастровый номер: 66:56:0000000:14450), адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул.Горошникова, 37 (капитальный ремонт ансамбля заводского госпиталя, Корпус главный)" Акт приема- передачи от 11.12.2023г.



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														66:56:00000 00:14450), адрес: Свердловска я область, г. Нижний Тагил, ул.Горошник ова, 37 (капитальны й ремонт ансамбля заводского госпиталя, Корпус главный)	№9, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Автомобиль легковой	30. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 14.03.2023г. №АО00000569, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Система ультразвуков ой визуализаци и универсальн ая, с	31. "Система ультразвуковой визуализации универсальная, с питанием от сети Система ультразвуковая диагностическая медицинская «РусКан 60» по ТУ 26.60.12-002-

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														питанием от сети Система ультразвуков ая диагностиче ская медицинская «РуСкан 60» по ТУ 26.60.12-002 -98204792- 2017 с принадлежн остями, товарный знак: РуСкан	98204792-2017 с принадлежностями, товарный знак: РуСкан" Акт приема-передачи от 26.06.2023г. №11/14, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Система маммографи ческая рентгеновск ая стационарна я, цифровая	32. "Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая" Акт приема-передачи от 14.04.2023г. №151202, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Система ультразвуков ой	33. "Система ультразвуковой визуализации универсальная, с питанием от сети



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														визуализаци и универсальн ая, с питанием от сети Система ультразвуков ая диагностиче ская медицинская «РуСкан 60» по ТУ 26.60.12-002 -98204792- 2017 с принадлежн остями, товарный знак: РуСкан	Система ультразвуковая диагностическая медицинская «РуСкан 60» по ТУ 26.60.12-002- 98204792-2017 с принадлежностями, товарный знак: РуСкан" Акт приема-передачи от 26.06.2023г. №11/5, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Система маммографи ческая рентгеновск ая стационарна я, цифровая	34. "Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая" Акт приема-передачи от 19.04.2023г. №201201, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-	35. "Автомобиль

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														передачи Автомобиль легковой	легковой" Акт приема- передачи от 21.02.2023г. №АО000000449, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Автомобиль легковой	36. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 21.02.2023г. №АО000000448, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи поставка медицинског о оборудовани я	37. "поставка медицинского оборудования" Акт приема-передачи от 27.06.2023г. №1, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи поставка системы маммографи ческой рентгеновск ой стационарно й, цифровой - Маммограф рентгеногра	38. "поставка системы маммографической рентгеновской стационарной, цифровой - Маммограф рентгенографический цифровой МАММОСКАН, Производитель ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь)" Акт приема- передачи от 21.08.2023г.



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														фический цифровой МАММОСК АН, Производит ель ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь)	№220501, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Автомобиль легковой	39. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 06.04.2023г. №АО00000857, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Автомобиль легковой	4. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 24.03.2023г. №АО00000761, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Здания сборные из металла	40. "Здания сборные из металла" Акт приема- передачи от 14.08.2023г. №100, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Автомобиль	41. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 06.04.2023г.

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														легковой	№АО00000861, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-передачи Автомобиль легковой	42. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 21.02.2023г. №АО00000304, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-передачи Система рентгеновск ой компьютерн ой томографии всего тела	43. "Система рентгеновской компьютерной томографии всего тела" Акт приема-передачи от 30.08.2023г. №75, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-передачи Автомобиль легковой	44. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 14.03.2023г. №АО00000566, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-передачи Автомобиль легковой	45. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. №1660, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-	46. "Система

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения



№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														передачи Система ультразвуков ой визуализаци и универсальн ая, с питанием от сети Система ультразвуков ая диагностиче ская медицинская «РуСкан 60» по ТУ 26.60.12-002 -98204792- 2017 с принадлежн остями, товарный знак: РуСкан	ультразвуковой визуализации универсальная, с питанием от сети Система ультразвуковая диагностическая медицинская «РуСкан 60» по ТУ 26.60.12-002- 98204792-2017 с принадлежностями, товарный знак: РуСкан" Акт приема-передачи от 26.06.2023г. №11/8, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Система ультразвуков ой визуализаци	47. "Система ультразвуковой визуализации универсальная, с питанием от сети Система ультразвуковая



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														и универсальн ая, с питанием от сети Система ультразвуков ая диагностиче ская медицинская «РуСкан 60» по ТУ 26.60.12-002 -98204792- 2017 с принадлежн остями, товарный знак: РуСкан	диагностическая медицинская «РуСкан 60» по ТУ 26.60.12-002- 98204792-2017 с принадлежностями, товарный знак: РуСкан" Акт приема-передачи от 26.06.2023г. №11/1, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Автомобиль легковой	48. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 06.04.2023г. №АО00000862, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Система маммографи ческая	49. "Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая" Акт приема-передачи от

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														рентгеновск ая стационарна я, цифровая	19.04.2023г. №91201, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Система ультразвуков ой визуализаци и универсальн ая, с питанием от сети Система ультразвуков ая диагностиче ская медицинская «РуСкан 60» по ТУ 26.60.12-002 -98204792- 2017 с принадлежн остями, товарный знак: РуСкан	5. "Система ультразвуковой визуализации универсальная, с питанием от сети Система ультразвуковая диагностическая медицинская «РуСкан 60» по ТУ 26.60.12-002- 98204792-2017 с принадлежностями, товарный знак: РуСкан" Акт приема-передачи от 26.06.2023г. №11/20, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-	50. "поставка

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														передачи поставка медицинског о оборудовани я	медицинского оборудования" Акт приема-передачи от 28.04.2023г. №97, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Автомобиль легковой	51. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 21.02.2023г. №АО00000446, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Автомобиль легковой	52. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 21.02.2023г. №АО00000350, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи здания сборные из металла (модульные здания общей врачебной практики)	53. "здания сборные из металла (модульные здания общей врачебной практики)" Акт приема- передачи от 20.11.2023г. №22, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Автомобиль	54. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 24.03.2023г.

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														легковой	№АО00000760, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-передачи Медицинское оборудование	55. "Медицинское оборудование" Акт приема-передачи от 17.05.2023г. №159, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-передачи Здания сборные из металла	56. "Здания сборные из металла" Акт приема-передачи от 04.10.2023г. №35, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-передачи Автомобиль легковой	57. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. №АО00000793, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-передачи Система рентгеновской компьютерной томографии всего тела	58. "Система рентгеновской компьютерной томографии всего тела" Акт приема-передачи от 29.08.2023г. №76, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-	59. "Автомобиль



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не  
представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														передачи Автомобиль легковой	легковой" Акт приема- передачи от 06.04.2023г. №АО00000867, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Автомобиль легковой	6. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 21.02.2023г. №АО00000445, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Автомобиль легковой	60. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 24.03.2023г. №1664, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Автомобиль легковой	61. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 24.03.2023г. №АО00000782, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиник и ГАУЗ СО	62. "Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники ГАУЗ СО «Демидовская ГБ» (назначение: нежилое, Литер А, кадастровый номер: 66:56:0000000:14450),

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														«Демидовская ГБ» (назначение: нежилое, Литер А, кадастровый номер: 66:56:000000:14450), адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул.Горошников, 37 (капитальный ремонт ансамбля заводского госпиталя, Корпус главный)" Акт приема-передачи от 11.12.2023г. №6, указана <a href="#">ссылка</a> .	
														Акт приема-передачи Приобретение аппарата холтеровского мониторинга	63. "Приобретение аппарата холтеровского мониторинга сердечного ритма" Акт приема-передачи от 10.03.2023г. №12, указана <a href="#">ссылка</a> .

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														сердечного ритма	
														Акт приема- передачи Автомобиль легковой	64. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 14.03.2023г. №АО00000548, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Система маммографи ческая рентгеновск ая стационарна я, цифровая	65. "Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая" Акт приема-передачи от 19.04.2023г. №231202, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи поставка медицинског о оборудовани я	66. "поставка медицинского оборудования" Акт приема-передачи от 24.07.2023г. №100, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Выполнение работ по капитальному ремонт у здания	67. "Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники ГАУЗ СО «Демидовская ГБ» (назначение: нежилое, Литер А, кадастровый



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения



№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														<p>поликлиник и ГАУЗ СО «Демидовск ая ГБ» (назначение: нежилое, Литер А, кадастровый номер: 66:56:00000 00:14450), адрес: Свердловска я область, г. Нижний Тагил, ул.Горошник ова, 37 (капитальны й ремонт ансамбля заводского госпиталя, Корпус главный)</p>	<p>номер: 66:56:0000000:14450), адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул.Горошникова, 37 (капитальный ремонт ансамбля заводского госпиталя, Корпус главный)" Акт приема- передачи от 11.12.2023г. №5, указана <a href="#">ссылка</a>.</p>
														<p>Акт приема- передачи Автомобиль легковой</p>	<p>68. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 21.02.2023г. №АО00000306, указана <a href="#">ссылка</a>.</p>



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Акт приема-передачи поставка медицинского оборудования	69. "поставка медицинского оборудования" Акт приема-передачи от 27.02.2023г. №2, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-передачи здания сборные из металла (модульные здания общей врачебной практики)	7. "здания сборные из металла (модульные здания общей врачебной практики)" Акт приема-передачи от 31.05.2023г. №13, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-передачи Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая	70. "Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая" Акт приема-передачи от 14.04.2023г. №231208, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-передачи Система ультразвуковой	71. "Система ультразвуковой визуализации универсальная, с питанием от сети



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не  
представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														визуализаци и универсальн ая, с питанием от сети Система ультразвуков ая диагностиче ская медицинская «РуСкан 60» по ТУ 26.60.12-002 -98204792- 2017 с принадлежн остями, товарный знак: РуСкан	Система ультразвуковая диагностическая медицинская «РуСкан 60» по ТУ 26.60.12-002- 98204792-2017 с принадлежностями, товарный знак: РуСкан" Акт приема-передачи от 26.06.2023г. №11/6, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Система ультразвуков ой визуализаци и универсальн ая, с питанием от	72. "Система ультразвуковой визуализации универсальная, с питанием от сети Система ультразвуковая диагностическая медицинская «РуСкан 60» по ТУ 26.60.12-002- 98204792-2017 с

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														сети Система ультразвуков ая диагностиче ская медицинская «РуСкан 60» по ТУ 26.60.12-002 -98204792- 2017 с принадлежн остями, товарный знак: РуСкан	принадлежностями, товарный знак: РуСкан" Акт приема-передачи от 26.06.2023г. №11/9, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Автомобиль легковой	73. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 21.02.2023г. №АО00000344, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Здания сборные из металла	74. "Здания сборные из металла" Акт приема- передачи от 06.09.2023г. №111, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Автомобиль легковой	75. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 24.03.2023г. №АО00000786, указана

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															<a href="#">ссылка.</a>
														Акт приема-передачи Система ультразвуковой визуализации и универсальная, с питанием от сети Система ультразвуковая диагностическая медицинская «РуСкан 60» по ТУ 26.60.12-002-98204792-2017 с принадлежностями, товарный знак: РуСкан	76. "Система ультразвуковой визуализации универсальная, с питанием от сети Система ультразвуковая диагностическая медицинская «РуСкан 60» по ТУ 26.60.12-002-98204792-2017 с принадлежностями, товарный знак: РуСкан" Акт приема-передачи от 26.06.2023г. №11/12, указана <a href="#">ссылка.</a>
														Акт приема-передачи Выполнение	77. "Выполнение работ по капитальному ремонту здания

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														работ по капитальном у ремонту здания поликлиник и ГАУЗ СО «Демидовская ГБ» (назначение: нежилое, Литер А, кадастровый номер: 66:56:000000:14450), адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул.Горошников, 37 (капитальный ремонт ансамбля заводского госпиталя, Корпус главный)" Акт приема-передачи от 26.09.2023г. №11, указана <a href="#">ссылка</a> .	поликлиники ГАУЗ СО «Демидовская ГБ» (назначение: нежилое, Литер А, кадастровый номер: 66:56:000000:14450), адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул.Горошников, 37 (капитальный ремонт ансамбля заводского госпиталя, Корпус главный)" Акт приема-передачи от 26.09.2023г. №11, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-передачи	78. "Автомобиль легковой" Акт приема-

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Автомобиль легковой	передачи от 14.03.2023г. №АО00000551, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Автомобиль легковой	79. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 24.03.2023г. №1659, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи поставка медицинског о оборудовани я	8. "поставка медицинского оборудования" Акт приема-передачи от 18.05.2023г. №27, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Автомобиль легковой	80. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 24.03.2023г. №АО00000768, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Система маммографи ческая рентгеновск ая стационарна я, цифровая	81. "Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая" Акт приема-передачи от 19.04.2023г. №201202, указана <a href="#">ссылка</a> .

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Акт приема-передачи Автомобиль легковой	82. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 06.04.2023г. №АО00000866, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-передачи Автомобиль легковой	83. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 06.04.2023г. №АО00000855, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-передачи Автомобиль легковой	84. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 06.04.2023г. №АО00000859, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-передачи Автомобиль легковой	85. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 14.03.2023г. №АО00000562, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-передачи поставка системы маммографической	86. "поставка системы маммографической рентгеновской стационарной, цифровой - Маммограф рентгенографический



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения



№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														рентгеновск ой стационарно й, цифровой - Маммограф рентгеногра фический цифровой МАММОСК АН, Производител ь ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь)	цифровой МАММОСКАН, Производитель ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь)" Акт приема- передачи от 03.10.2023г. №230503, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиник и ГАУЗ СО «Демидовск ая ГБ» (назначение: нежилое,	87. "Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники ГАУЗ СО «Демидовская ГБ» (назначение: нежилое, Литер А, кадастровый номер: 66:56:0000000:14450), адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул.Горошникова, 37 (капитальный ремонт

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Литер А, кадастровый номер: 66:56:00000 00:14450), адрес: Свердловска я область, г. Нижний Тагил, ул.Горошник ова, 37 (капитальны й ремонт ансамбля заводского госпиталя, Корпус главный)	ансамбля заводского госпиталя, Корпус главный)" Акт приема- передачи от 06.12.2023г. №14, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Рабочая станция системы компьютерн ой томографии	88. "Рабочая станция системы компьютерной томографии" Акт приема-передачи от 14.04.2023г. №1503002, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Автомобиль легковой	89. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 14.03.2023г. №АО00000563, указана

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															<a href="#">ссылка.</a>
														Акт приема-передачи Автомобиль легковой	9. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 21.02.2023г. №АО00000347, указана <a href="#">ссылка.</a>
														Акт приема-передачи Автомобиль легковой	90. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 21.02.2023г. №АО00000457, указана <a href="#">ссылка.</a>
														Акт приема-передачи Автомобиль легковой	91. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 21.02.2023г. №АО00000437, указана <a href="#">ссылка.</a>
														Акт приема-передачи Автомобиль легковой	92. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 06.04.2023г. №АО00000864, указана <a href="#">ссылка.</a>
														Акт приема-передачи Автомобиль легковой	93. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 14.03.2023г. №АО00000560, указана

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															<a href="#">ссылка.</a>
														Акт приема-передачи Автомобиль легковой	94. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 21.02.2023г. №АО00000438, указана <a href="#">ссылка.</a>
														Акт приема-передачи поставка системы маммографической рентгеновской стационарной, цифровой - Маммограф рентгенографический цифровой МАММОСКАН, Производитель ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь" Акт приема-передачи от 27.06.2023г. №160501, указана <a href="#">ссылка.</a>	95. "поставка системы маммографической рентгеновской стационарной, цифровой - Маммограф рентгенографический цифровой МАММОСКАН, Производитель ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь" Акт приема-передачи от 27.06.2023г. №160501, указана <a href="#">ссылка.</a>

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Беларусь)	
														Акт приема-передачи Здания сборные из металла	96. "Здания сборные из металла" Акт приема-передачи от 02.06.2023г. №2, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-передачи Автомобиль легковой	97. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 14.03.2023г. №АО00000547, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-передачи Автомобиль легковой	98. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 21.02.2023г. №АО00000348, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-передачи Автомобиль легковой	99. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 14.03.2023г. №АО00000549, указана <a href="#">ссылка</a> .
1.5. 2		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному)								31.12.2023	01.04.2024	Карлов Андрей Александров ич - Министр		Платежное поручение Здания сборные из металла	В работе. Просрочка 92 дней. Существует риск: Риск несвоевременного исполнения контрольной точки ввиду удорожания строительных

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		контракту													материалов, Причина риска: Результат не выполнен в срок в связи с удорожанием строительных материалов и задержкой в поставке материалов,, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 29.03.2024г. Принятые меры: 1. Министерство здравоохранения Свердловской области принимает исчерпывающие меры по контролю своевременного завершения работ и исполнения договоров (контрактов) по капитальному ремонту зданий медицинских организаций в установленные сроки путем контроля медицинских организаций , проведения работы с подрядчиками , еженедельных



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															оперативных совещаний с руководителями медицинских организаций, срок исполнения 16.01.2024, Демидов Денис Александрович - Заместитель Министра здравоохранения Свердловской области - МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СVERДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Подтверждающие документы: 1. "Здания сборные из металла" Платежное поручение от 04.10.2023г. №35260, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Система ультразвуковой визуализации и универсальная, с питанием от	10. "Система ультразвуковой визуализации универсальная, с питанием от сети Система ультразвуковая диагностическая медицинская «РуСкан 60» по ТУ 26.60.12-002-98204792-2017 с



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														сети Система ультразвуков ая диагностиче ская медицинская «РуСкан 60» по ТУ 26.60.12-002 -98204792- 2017 с принадлежн остями, товарный знак: РуСкан	принадлежностями, товарный знак: РуСкан" Платежное поручение от 26.06.2023г. №21598, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Система маммографи ческая рентгеновск ая стационарна я, цифровая	100. "Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая" Платежное поручение от 19.04.2023г. №14724, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Приобретен ие автоматичес кого	101. "Приобретение автоматического пневмотонометра" Платежное поручение от 20.02.2023г. №174, указана <a href="#">ссылка</a> .

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения



№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														пневмотоно метра	
														Платежное поручение Автомобиль легковой	102. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 24.03.2023г. №11251, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Система рентгеновск ой компьютерн ой томографии всего тела	103. "Система рентгеновской компьютерной томографии всего тела" Платежное поручение от 23.08.2023г. №30129, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение поставка системы маммографи ческой рентгеновск ой стационарно й, цифровой - Маммограф рентгеногра фический	104. "поставка системы маммографической рентгеновской стационарной, цифровой - Маммограф рентгенографический цифровой МАММОСКАН, Производитель ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь)" Платежное поручение от 06.09.2023г. №31455,

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														цифровой МАММОСК АН, Производит ель ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь)	указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение здания сборные из металла (модульные здания общей врачебной практики)	105. "здания сборные из металла (модульные здания общей врачебной практики)" Платежное поручение от 20.11.2023г. №42177, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение поставка медицинског о оборудовани я	106. "поставка медицинского оборудования" Платежное поручение от 28.06.2023г. №2315, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Автомобиль легковой	107. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 06.04.2023г. №12838,



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Выполнение работ по капитальном у ремонту здания поликлиник и ГАУЗ СО «Демидовская ГБ» (назначение: нежилое, Литер А, кадастровый номер: 66:56:000000:14450), адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул.Горошников, 37 (капитальный ремонт ансамбля заводского	108. "Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники ГАУЗ СО «Демидовская ГБ» (назначение: нежилое, Литер А, кадастровый номер: 66:56:000000:14450), адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул.Горошников, 37 (капитальный ремонт ансамбля заводского госпиталя, Корпус главный)" Платежное поручение от 10.11.2023г. №5431, указана <a href="#">ссылка</a> .

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														госпиталя, Корпус главный)	
														Платежное поручение Система рентгеновской компьютерной томографии всего тела	109. "Система рентгеновской компьютерной томографии всего тела" Платежное поручение от 23.08.2023г. №30128, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение поставка системы маммографической рентгеновской стационарной, цифровой - Маммограф рентгенографический цифровой МАММОСКАН, Производитель ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь)" Платежное поручение от 07.06.2023г. №20405, указана <a href="#">ссылка</a> .	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														«АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь)	
														Платежное поручение Здания сборные из металла	110. "Здания сборные из металла" Платежное поручение от 02.06.2023г. №19484, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Система маммографи ческая рентгеновск ая стационарна я, цифровая	111. "Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая" Платежное поручение от 19.04.2023г. №14567, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Система рентгеновск ой компьютерн ой томографии всего тела	112. "Система рентгеновской компьютерной томографии всего тела" Платежное поручение от 05.09.2023г. №31293, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение	113. "Здания сборные из металла" Платежное



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Здания сборные из металла	поручение от 04.10.2023г. №35262, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Автомобиль легковой	114. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 21.02.2023г. №6619, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Автомобиль легковой	115. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 14.03.2023г. №9823, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Автомобиль легковой	116. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 24.03.2023г. №11233, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Автомобиль легковой	117. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 06.04.2023г. №12841, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение	118. "Автомобиль легковой" Платежное

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Автомобиль легковой	поручение от 24.03.2023г. №11250, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Система ультразвуков ой визуализаци и универсальн ая, с питанием от сети Система ультразвуков ая диагностиче ская медицинская «РуСкан 60» по ТУ 26.60.12-002 -98204792- 2017 с принадлежн остями, товарный знак: РуСкан	119. "Система ультразвуковой визуализации универсальная, с питанием от сети Система ультразвуковая диагностическая медицинская «РуСкан 60» по ТУ 26.60.12-002- 98204792-2017 с принадлежностями, товарный знак: РуСкан" Платежное поручение от 26.06.2023г. №21592, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное	12. "Автомобиль

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														поручение Автомобиль легковой	легковой" Платежное поручение от 21.02.2023г. №6634, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Автомобиль легковой	120. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 06.04.2023г. №12840, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Автомобиль легковой	121. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 06.04.2023г. №12821, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Автомобиль легковой	122. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 14.03.2023г. №9833, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Автомобиль легковой	123. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 21.02.2023г. №6638, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное	124. "Автомобиль

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения



№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														поручение Автомобиль легковой	легковой" Платежное поручение от 21.02.2023г. №6628, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Автомобиль легковой	125. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 21.02.2023г. №6616, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение поставка системы маммографи ческой рентгеновск ой стационарно й, цифровой - Маммограф рентгеногра фический цифровой МАММОСК АН, Производит ель ЗАО «АДВИН	126. "поставка системы маммографической рентгеновской стационарной, цифровой - Маммограф рентгенографический цифровой МАММОСКАН, Производитель ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь)" Платежное поручение от 27.06.2023г. №22504, указана <a href="#">ссылка</a> .



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Смарт Фэктори», Республика Беларусь)	
														Платежное поручение Система ультразвуков ой визуализаци и универсальн ая, с питанием от сети Система ультразвуков ая диагностиче ская медицинская «РуСкан 60» по ТУ 26.60.12-002 -98204792- 2017 с принадлежн остями, товарный знак: РуСкан	127. "Система ультразвуковой визуализации универсальная, с питанием от сети Система ультразвуковая диагностическая медицинская «РуСкан 60» по ТУ 26.60.12-002- 98204792-2017 с принадлежностями, товарный знак: РуСкан" Платежное поручение от 26.06.2023г. №21585, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное	128. "Автомобиль

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														поручение Автомобиль легковой	легковой" Платежное поручение от 21.02.2023г. №6608, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Выполнение работ по капитальному у ремонту здания поликлиник и ГАУЗ СО «Демидовск ая ГБ» (назначение: нежилое, Литер А, кадастровый номер: 66:56:00000 00:14450), адрес: Свердловска я область, г. Нижний Тагил, ул.Горошник ова, 37 (капитальны	129. "Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники ГАУЗ СО «Демидовская ГБ» (назначение: нежилое, Литер А, кадастровый номер: 66:56:0000000:14450), адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул.Горошникова, 37 (капитальный ремонт ансамбля заводского госпиталя, Корпус главный)" Платежное поручение от 06.12.2023г. №5794, указана <a href="#">ссылка</a> .

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														й ремонт ансамбля заводского госпиталя, Корпус главный)	
														Платежное поручение Автомобиль легковой	13. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 21.02.2023г. №6624, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Система ультразвуков ой визуализаци и универсальн ая, с питанием от сети Система ультразвуков ая диагностиче ская медицинская «РуСкан 60» по ТУ	130. "Система ультразвуковой визуализации универсальная, с питанием от сети Система ультразвуковая диагностическая медицинская «РуСкан 60» по ТУ 26.60.12-002- 98204792-2017 с принадлежностями, товарный знак: РуСкан" Платежное поручение от 26.06.2023г. №21599, указана <a href="#">ссылка</a> .

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														26.60.12-002 -98204792- 2017 с принадлежн остями, товарный знак: РуСкан	
														Платежное поручение Автомобиль легковой	131. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 14.03.2023г. №9818, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Автомобиль легковой	132. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 14.03.2023г. №9829, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Автомобиль легковой	133. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 14.03.2023г. №9831, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Автомобиль легковой	134. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 14.03.2023г. №9810, указана <a href="#">ссылка</a> .



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Платежное поручение Система ультразвуковой визуализации и универсальная, с питанием от сети Система ультразвуковая диагностическая медицинская «РуСкан 60» по ТУ 26.60.12-002-98204792-2017 с принадлежностями, товарный знак: РуСкан	135. "Система ультразвуковой визуализации универсальная, с питанием от сети Система ультразвуковая диагностическая медицинская «РуСкан 60» по ТУ 26.60.12-002-98204792-2017 с принадлежностями, товарный знак: РуСкан" Платежное поручение от 26.06.2023г. №21591, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Автомобиль легковой	136. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 14.03.2023г. №9830,



Отсутствие отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



## Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Приобретение электрокардиографа 12-канального	137. "Приобретение электрокардиографа 12-канального" Платежное поручение от 14.02.2023г. №144, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая	138. "Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая" Платежное поручение от 14.04.2023г. №13924, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Автомобиль легковой	139. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 24.03.2023г. №11235, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Автомобиль легковой	14. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 06.04.2023г. №12828, указана <a href="#">ссылка</a> .



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Платежное поручение Автомобиль легковой	140. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 24.03.2023г. №11264, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Автомобиль легковой	141. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 24.03.2023г. №11267, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Автомобиль легковой	142. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 14.03.2023г. №9821, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Здания сборные из металла	143. "Здания сборные из металла" Платежное поручение от 09.08.2023г. №28290, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Автомобиль легковой	144. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 14.03.2023г. №9813, указана <a href="#">ссылка</a> .

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения



№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Платежное поручение Автомобиль легковой	145. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 06.04.2023г. №12830, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Здания сборные из металла	146. "Здания сборные из металла" Платежное поручение от 13.07.2023г. №25119, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Автомобиль легковой	147. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 06.04.2023г. №12839, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Автомобиль легковой	148. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 14.03.2023г. №9825, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Автомобиль легковой	149. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 24.03.2023г. №11271, указана <a href="#">ссылка</a> .



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Платежное поручение Автомобиль легковой	15. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 21.02.2023г. №6614, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Лазерная камера для печати изображений	150. "Лазерная камера для печати изображений" Платежное поручение от 23.03.2023г. №877, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Автомобиль легковой	151. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 24.03.2023г. №11254, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Автомобиль легковой	152. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 24.03.2023г. №11259, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Система ультразвуковой визуализации	153. "Система ультразвуковой визуализации универсальная, с питанием от сети Система ультразвуковая диагностическая



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														универсальн ая, с питанием от сети Система ультразвуков ая диагностиче ская медицинская «РуСкан 60» по ТУ 26.60.12-002 -98204792- 2017 с принадлежн остями, товарный знак: РуСкан	медицинская «РуСкан 60» по ТУ 26.60.12-002- 98204792-2017 с принадлежностями, товарный знак: РуСкан" Платежное поручение от 26.06.2023г. №21590, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Автомобиль легковой	154. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 21.02.2023г. №6622, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Автомобиль легковой	155. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 21.02.2023г. №6609, указана <a href="#">ссылка</a> .

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Платежное поручение Автомобиль легковой	156. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 24.03.2023г. №11260, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Выполнение работ по капитальному у ремонту здания поликлиник и ГАУЗ СО «Демидовск ая ГБ» (назначение: нежилое, Литер А, кадастровый номер: 66:56:00000 00:14450), адрес: Свердловска я область, г. Нижний Тагил, ул.Горошник ова, 37	157. "Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники ГАУЗ СО «Демидовская ГБ» (назначение: нежилое, Литер А, кадастровый номер: 66:56:0000000:14450), адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул.Горошникова, 37 (капитальный ремонт ансамбля заводского госпиталя, Корпус главный)" Платежное поручение от 18.12.2023г. №6153, указана <a href="#">ссылка</a> .



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не  
представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														(капитальны й ремонт ансамбля заводского госпиталя, Корпус главный)	
														Платежное поручение Система маммографи ческая рентгеновск ая стационарна я, цифровая	158. "Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая" Платежное поручение от 14.04.2023г. №13927, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Автомобиль легковой	159. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 21.02.2023г. №6641, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Система ультразвуков ой визуализаци и универсальн ая, с	16. "Система ультразвуковой визуализации универсальная, с питанием от сети Система ультразвуковая диагностическая медицинская «РуСкан 60» по ТУ 26.60.12-002-



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														питанием от сети Система ультразвуков ая диагностиче ская медицинская «РуСкан 60» по ТУ 26.60.12-002 -98204792- 2017 с принадлежн остями, товарный знак: РуСкан	98204792-2017 с принадлежностями, товарный знак: РуСкан" Платежное поручение от 26.06.2023г. №21588, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Система ультразвуков ой визуализаци и универсальн ая, с питанием от сети Система ультразвуков ая	160. "Система ультразвуковой визуализации универсальная, с питанием от сети Система ультразвуковая диагностическая медицинская «РуСкан 60» по ТУ 26.60.12-002- 98204792-2017 с принадлежностями, товарный знак: РуСкан" Платежное поручение от 26.06.2023г. №21596,

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														диагностиче ская медицинская «РуСкан 60» по ТУ 26.60.12-002 -98204792- 2017 с принадлежн остями, товарный знак: РуСкан	указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Система ультразвуков ой визуализаци и универсальн ая, с питанием от сети Система ультразвуков ая диагностиче ская медицинская «РуСкан 60» по ТУ	161. "Система ультразвуковой визуализации универсальная, с питанием от сети Система ультразвуковая диагностическая медицинская «РуСкан 60» по ТУ 26.60.12-002- 98204792-2017 с принадлежностями, товарный знак: РуСкан" Платежное поручение от 26.06.2023г. №21597, указана <a href="#">ссылка</a> .

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														26.60.12-002 -98204792- 2017 с принадлежн остями, товарный знак: РуСкан	
														Платежное поручение Система ультразвуков ой визуализаци и универсальн ая, с питанием от сети Система ультразвуков ая диагностиче ская медицинская «РуСкан 60» по ТУ 26.60.12-002 -98204792- 2017 с принадлежн остями,	162. "Система ультразвуковой визуализации универсальная, с питанием от сети Система ультразвуковая диагностическая медицинская «РуСкан 60» по ТУ 26.60.12-002- 98204792-2017 с принадлежностями, товарный знак: РуСкан" Платежное поручение от 26.06.2023г. №21601, указана <a href="#">ссылка</a> .

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения



№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактиче ское значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														товарный знак: РуСкан	
														Платежное поручение Автомобиль легковой	163. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 14.03.2023г. №9826, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение поставка медицинског о оборудовани я	164. "поставка медицинского оборудования" Платежное поручение от 19.05.2023г. №1658, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Автомобиль легковой	165. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 24.03.2023г. №11246, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение поставка системы маммографи ческой рентгеновск ой стационарно й, цифровой	166. "поставка системы маммографической рентгеновской стационарной, цифровой - Маммограф рентгенографический цифровой МАММОСКАН, Производитель ЗАО «АДВИН Смарт



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														- Маммограф рентгеногра фический цифровой МАММОСК АН, Производит ель ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь)	Фэктори», Республика Беларусь)" Платежное поручение от 27.06.2023г. №22505, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Автомобиль легковой	167. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 06.04.2023г. №12827, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Автомобиль легковой	168. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 06.04.2023г. №12833, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Здания сборные из металла	169. "Здания сборные из металла" Платежное поручение от 09.08.2023г. №28288, указана <a href="#">ссылка</a> .

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Платежное поручение Система ультразвуковой визуализации и универсальная, с питанием от сети Система ультразвуковая диагностическая медицинская «РуСкан 60» по ТУ 26.60.12-002-98204792-2017 с принадлежностями, товарный знак: РуСкан	17. "Система ультразвуковой визуализации универсальная, с питанием от сети Система ультразвуковая диагностическая медицинская «РуСкан 60» по ТУ 26.60.12-002-98204792-2017 с принадлежностями, товарный знак: РуСкан" Платежное поручение от 26.06.2023г. №21603, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Автомобиль легковой	170. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 24.03.2023г. №11243,



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Система рентгеновской компьютерной томографии всего тела	171. "Система рентгеновской компьютерной томографии всего тела" Платежное поручение от 14.04.2023г. №13918, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Автомобиль легковой	172. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 21.02.2023г. №6632, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Система рентгеновская (флюорографическая) для скрининга органов грудной клетки	173. "Система рентгеновская (флюорографическая) для скрининга органов грудной клетки" Платежное поручение от 28.06.2023г. №2817, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение	174. "Поставка медицинского



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не  
представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактиче ское значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Поставка медицинског о оборудовани я	оборудования" Платежное поручение от 04.04.2023г. №963, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Система маммографи ческая рентгеновск ая стационарна я, цифровая	175. "Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая" Платежное поручение от 19.04.2023г. №14723, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Автомобиль легковой	176. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 24.03.2023г. №11248, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Автомобиль легковой	177. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 24.03.2023г. №11258, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Система маммографи ческая	178. "Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая" Платежное поручение от

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														рентгеновск ая стационарна я, цифровая	14.04.2023г. №13922, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Выполнение работ по капитальному у ремонту здания поликлиник и ГАУЗ СО «Демидовск ая ГБ» (назначение: нежилое, Литер А, кадастровый номер: 66:56:000000 00:14450), адрес: Свердловска я область, г. Нижний Тагил, ул.Горошник ова, 37 (капитальны й ремонт	179. "Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники ГАУЗ СО «Демидовская ГБ» (назначение: нежилое, Литер А, кадастровый номер: 66:56:0000000:14450), адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул.Горошникова, 37 (капитальный ремонт ансамбля заводского госпиталя, Корпус главный)" Платежное поручение от 22.09.2023г. №4581, указана <a href="#">ссылка</a> .

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														ансамбля заводского госпиталя, Корпус главный)	
														Платежное поручение Автомобиль легковой	18. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 14.03.2023г. №9827, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Система ультразвуковой визуализации и универсальная, с питанием от сети Система ультразвуковой диагностическая медицинская «РуСкан 60» по ТУ 26.60.12-002	180. "Система ультразвуковой визуализации универсальная, с питанием от сети Система ультразвуковая диагностическая медицинская «РуСкан 60» по ТУ 26.60.12-002-98204792-2017 с принадлежностями, товарный знак: РуСкан" Платежное поручение от 26.06.2023г. №21593, указана <a href="#">ссылка</a> .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														-98204792- 2017 с принадлежн остями, товарный знак: РуСкан	
														Платежное поручение Система ультразвуков ой визуализаци и универсальн ая, с питанием от сети Система ультразвуков ая диагностиче ская медицинская «РуСкан 60» по ТУ 26.60.12-002 -98204792- 2017 с принадлежн остями, товарный	181. "Система ультразвуковой визуализации универсальная, с питанием от сети Система ультразвуковая диагностическая медицинская «РуСкан 60» по ТУ 26.60.12-002- 98204792-2017 с принадлежностями, товарный знак: РуСкан" Платежное поручение от 26.06.2023г. №21602, указана <a href="#">ссылка</a> .

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения



№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														знак: РуСкан	
														Платежное поручение Система ультразвуковой визуализации и универсальная, с питанием от сети Система ультразвуковая диагностическая медицинская «РуСкан 60» по ТУ 26.60.12-002-98204792-2017 с принадлежностями, товарный знак: РуСкан	182. "Система ультразвуковой визуализации универсальная, с питанием от сети Система ультразвуковая диагностическая медицинская «РуСкан 60» по ТУ 26.60.12-002-98204792-2017 с принадлежностями, товарный знак: РуСкан" Платежное поручение от 26.06.2023г. №21589, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Здания сборные из	183. "Здания сборные из металла" Платежное поручение от 09.08.2023г. №28285,



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не  
представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														металла	указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Автомобиль легковой	184. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 14.03.2023г. №9820, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Автомобиль легковой	185. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 21.02.2023г. №6605, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Автомобиль легковой	186. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 06.04.2023г. №12825, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Система рентгеновск ой компьютерн ой томографии всего тела	187. "Система рентгеновской компьютерной томографии всего тела" Платежное поручение от 29.08.2023г. №30727, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное	188. "Система

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														<p>поручение Система ультразвуковой визуализации и универсальная, с питанием от сети Система ультразвуковая диагностическая медицинская «РуСкан 60» по ТУ 26.60.12-002-98204792-2017 с принадлежностями, товарный знак: РуСкан</p> <p>Платежное поручение Автомобиль легковой</p>	<p>ультразвуковой визуализации универсальная, с питанием от сети Система ультразвуковая диагностическая медицинская «РуСкан 60» по ТУ 26.60.12-002-98204792-2017 с принадлежностями, товарный знак: РуСкан" Платежное поручение от 26.06.2023г. №21594, указана <a href="#">ссылка</a>.</p> <p>189. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 24.03.2023г. №11240, указана <a href="#">ссылка</a>.</p>



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Платежное поручение Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиник и ГАУЗ СО «Демидовск ая ГБ» (назначение: нежилое, Литер А, кадастровый номер: 66:56:000000 00:14450), адрес: Свердловска я область, г. Нижний Тагил, ул.Горошник ова, 37 (капитальны й ремонт ансамбля заводского госпиталя, Корпус	19. "Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники ГАУЗ СО «Демидовская ГБ» (назначение: нежилое, Литер А, кадастровый номер: 66:56:0000000:14450), адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул.Горошникова, 37 (капитальный ремонт ансамбля заводского госпиталя, Корпус главный)" Платежное поручение от 21.08.2023г. №4002, указана <a href="#">ссылка</a> .

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														главный)	
														Платежное поручение Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая	190. "Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая" Платежное поручение от 14.04.2023г. №13928, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Автомобиль легковой	191. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 14.03.2023г. №9807, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Автомобиль легковой	192. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 24.03.2023г. №11241, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая	193. "Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая" Платежное поручение от 19.04.2023г. №14565, указана <a href="#">ссылка</a> .

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Платежное поручение Автомобиль легковой	194. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 24.03.2023г. №11268, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Автомобиль легковой	195. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 24.03.2023г. №11242, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Система магнитно-резонансной томографии всего тела, со сверхпроводящим магнитом	196. "Система магнитно-резонансной томографии всего тела, со сверхпроводящим магнитом" Платежное поручение от 05.10.2023г. №35609, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Система магнитно-резонансной томографии всего тела, со	197. "Система магнитно-резонансной томографии всего тела, со сверхпроводящим магнитом" Платежное поручение от 05.10.2023г. №35608, указана <a href="#">ссылка</a> .



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														сверхпровод ящим магнитом	
														Платежное поручение поставка медицинског о оборудовани я	198. "поставка медицинского оборудования" Платежное поручение от 19.05.2023г. №1659, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Автомобиль легковой	199. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 14.03.2023г. №9828, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Автомобиль легковой	2. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 24.03.2023г. №11237, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Автомобиль легковой	20. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 24.03.2023г. №11236, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение	200. "Автомобиль легковой" Платежное

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Автомобиль легковой	поручение от 14.03.2023г. №9816, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Автомобиль легковой	201. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 06.04.2023г. №12823, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Система маммографи ческая рентгеновск ая стационарна я, цифровая	202. "Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая" Платежное поручение от 20.04.2023г. №14735, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение поставка системы маммографи ческой рентгеновск ой стационарно й, цифровой - Маммограф	203. "поставка системы маммографической рентгеновской стационарной, цифровой - Маммограф рентгенографический цифровой МАММОСКАН, Производитель ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь)" Платежное

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения



№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														рентгеногра фический цифровой МАММОСК АН, Производит ель ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь)	поручение от 10.10.2023г. №36317, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Здания сборные из металла	204. "Здания сборные из металла" Платежное поручение от 11.07.2023г. №24549, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Автомобиль легковой	205. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 14.03.2023г. №9811, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Система ультразвуков ой визуализаци и	206. "Система ультразвуковой визуализации универсальная, с питанием от сети Система ультразвуковая диагностическая

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														универсальн ая, с питанием от сети Система ультразвуков ая диагностиче ская медицинская «РуСкан 60» по ТУ 26.60.12-002 -98204792- 2017 с принадлежн остями, товарный знак: РуСкан	медицинская «РуСкан 60» по ТУ 26.60.12-002-98204792-2017 с принадлежностями, товарный знак: РуСкан" Платежное поручение от 26.06.2023г. №21587, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Автомобиль легковой	207. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 24.03.2023г. №11256, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Автомобиль легковой	208. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 21.02.2023г. №6626, указана <a href="#">ссылка</a> .

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Платежное поручение Медицинское оборудование	209. "Медицинское оборудование" Платежное поручение от 15.08.2023г. №3976, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Автомобиль легковой	21. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 24.03.2023г. №11239, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая	210. "Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая" Платежное поручение от 14.04.2023г. №13919, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Автомобиль легковой	211. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 14.03.2023г. №9819, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Здания сборные из	212. "Здания сборные из металла" Платежное поручение от 06.10.2023г. №35869,



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не  
представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														металла	указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Приобретен ие аппарата холтеровско го мониториро вания сердечного ритма	213. "Приобретение аппарата холтеровского мониторирования сердечного ритма" Платежное поручение от 11.03.2023г. №262, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение поставка системы маммографи ческой рентгеновск ой стационарно й, цифровой - Маммограф рентгеногра фический цифровой МАММОСК АН, Производит ель ЗАО	214. "поставка системы маммографической рентгеновской стационарной, цифровой - Маммограф рентгенографический цифровой МАММОСКАН, Производитель ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь)" Платежное поручение от 03.10.2023г. №35263, указана <a href="#">ссылка</a> .

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														«АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь)	
														Платежное поручение поставка медицинског о оборудовани я	215. "поставка медицинского оборудования" Платежное поручение от 02.05.2023г. №1379, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Автомобиль легковой	216. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 14.03.2023г. №9832, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Автомобиль легковой	217. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 21.02.2023г. №6636, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Автомобиль легковой	218. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 06.04.2023г. №12832, указана <a href="#">ссылка</a> .



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Платежное поручение Автомобиль легковой	219. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 21.02.2023г. №6644, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Здания сборные из металла	22. "Здания сборные из металла" Платежное поручение от 02.06.2023г. №19483, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Автомобиль легковой	220. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 06.04.2023г. №12837, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Здания сборные из металла	221. "Здания сборные из металла" Платежное поручение от 05.06.2023г. №20011, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Автомобиль легковой	222. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 06.04.2023г. №12826, указана <a href="#">ссылка</a> .



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не  
представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Платежное поручение Автомобиль легковой	223. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 24.03.2023г. №11247, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая	224. "Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая" Платежное поручение от 14.04.2023г. №13923, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Автомобиль легковой	225. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 24.03.2023г. №11238, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Автомобиль легковой	226. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 06.04.2023г. №12842, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Автомобиль легковой	227. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 06.04.2023г. №12844,



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не  
представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение здания сборные из металла (модульные здания общей врачебной практики) Платежное поручение от 11.12.2023г. №45022, указана <a href="#">ссылка</a> .	228. "здания сборные из металла (модульные здания общей врачебной практики)" Платежное поручение от 11.12.2023г. №45022, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Система маммографи ческая рентгеновск ая стационарна я, цифровая	229. "Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая" Платежное поручение от 19.04.2023г. №14647, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Автомобиль легковой	23. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 14.03.2023г. №9806, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Выполнение работ по	230. "Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники ГАУЗ СО



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не  
представлены



Прогнозные  
сведения



№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														капитальном у ремонту здания поликлиник и ГАУЗ СО «Демидовск ая ГБ» (назначение: нежилое, Литер А, кадастровый номер: 66:56:00000 00:14450), адрес: Свердловска я область, г. Нижний Тагил, ул.Горошник ова, 37 (капитальны й ремонт ансамбля заводского госпиталя, Корпус главный)	«Демидовская ГБ» (назначение: нежилое, Литер А, кадастровый номер: 66:56:0000000:14450), адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул.Горошникова, 37 (капитальный ремонт ансамбля заводского госпиталя, Корпус главный)" Платежное поручение от 17.08.2023г. №3983, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Автомобиль	231. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														легковой	14.03.2023г. №9808, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Система ультразвуковой визуализации и универсальная, с питанием от сети Система ультразвуковая диагностическая медицинская «РуСкан 60» по ТУ 26.60.12-002-98204792-2017 с принадлежностями, товарный знак: РуСкан	232. "Система ультразвуковой визуализации универсальная, с питанием от сети Система ультразвуковая диагностическая медицинская «РуСкан 60» по ТУ 26.60.12-002-98204792-2017 с принадлежностями, товарный знак: РуСкан" Платежное поручение от 26.06.2023г. №21604, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение	233. "Система рентгеновской



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Система рентгеновск ой компьютерн ой томографии всего тела	компьютерной томографии всего тела" Платежное поручение от 05.09.2023г. №31291, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Выполнение работ по капитальному у ремонту здания поликлиник и ГАУЗ СО «Демидовск ая ГБ» (назначение: нежилое, Литер А, кадастровый номер: 66:56:00000 00:14450), адрес: Свердловска я область, г. Нижний Тагил, ул.Горошни к	234. "Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники ГАУЗ СО «Демидовская ГБ» (назначение: нежилое, Литер А, кадастровый номер: 66:56:0000000:14450), адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул.Горошникова, 37 (капитальный ремонт ансамбля заводского госпиталя, Корпус главный)" Платежное поручение от 04.10.2023г. №4807, указана <a href="#">ссылка</a> .

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ова, 37 (капитальны й ремонт ансамбля заводского госпиталя, Корпус главный)	
														Платежное поручение Выполнение работ по капитальному у ремонту здания поликлиник и ГАУЗ СО «Демидовск ая ГБ» (назначение: нежилое, Литер А, кадастровый номер: 66:56:000000 00:14450), адрес: Свердловска я область, г. Нижний Тагил,	235. "Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники ГАУЗ СО «Демидовская ГБ» (назначение: нежилое, Литер А, кадастровый номер: 66:56:0000000:14450), адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул.Горошникова, 37 (капитальный ремонт ансамбля заводского госпиталя, Корпус главный)" Платежное поручение от 28.04.2023г. №1889, указана <a href="#">ссылка</a> .

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ул.Горошник ова, 37 (капитальны й ремонт ансамбля заводского госпиталя, Корпус главный)	
														Платежное поручение Выполнение работ по капитальном у ремонту здания поликлиник и ГАУЗ СО «Демидовск ая ГБ» (назначение: нежилое, Литер А, кадастровый номер: 66:56:00000 00:14450), адрес: Свердловска я область, г. Нижний	236. "Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники ГАУЗ СО «Демидовская ГБ» (назначение: нежилое, Литер А, кадастровый номер: 66:56:0000000:14450), адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул.Горошникова, 37 (капитальный ремонт ансамбля заводского госпиталя, Корпус главный)" Платежное поручение от 26.06.2023г. №2969, указана <a href="#">ссылка</a> .

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Тагил, ул.Горошник ова, 37 (капитальны й ремонт ансамбля заводского госпиталя, Корпус главный)	
														Платежное поручение Выполнение работ по капитальном у ремонту здания поликлиник и ГАУЗ СО «Демидовск ая ГБ» (назначение: нежилое, Литер А, кадастровый номер: 66:56:00000 00:14450), адрес: Свердловска я область, г.	237. "Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники ГАУЗ СО «Демидовская ГБ» (назначение: нежилое, Литер А, кадастровый номер: 66:56:0000000:14450), адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул.Горошникова, 37 (капитальный ремонт ансамбля заводского госпиталя, Корпус главный)" Платежное поручение от 12.05.2023г. №1059, указана <a href="#">ссылка</a> .

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Нижний Тагил, ул.Горошник ова, 37 (капитальны й ремонт ансамбля заводского госпиталя, Корпус главный)	
														Платежное поручение Система магнитно- резонансной томографии всего тела, со сверхпровод ящим магнитом	238. "Система магнитно- резонансной томографии всего тела, со сверхпроводящим магнитом" Платежное поручение от 20.11.2023г. №42175, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Здания сборные из металла	239. "Здания сборные из металла" Платежное поручение от 23.10.2023г. №38177, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Система	24. "Система ультразвуковой визуализации

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ультразвуков ой визуализаци и универсальн ая, с питанием от сети Система ультразвуков ая диагностиче ская медицинская «РуСкан 60» по ТУ 26.60.12-002 -98204792- 2017 с принадлежн остями, товарный знак: РуСкан	универсальная, с питанием от сети Система ультразвуковая диагностическая медицинская «РуСкан 60» по ТУ 26.60.12-002- 98204792-2017 с принадлежностями, товарный знак: РуСкан" Платежное поручение от 26.06.2023г. №21586, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Здания сборные из металла	240. "Здания сборные из металла" Платежное поручение от 14.09.2023г. №32692, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение	241. "Система магнитно- резонансной томографии

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения



№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Система магнитно- резонансной томографии всего тела, со сверхпровод ящим магнитом	всего тела, со сверхпроводящим магнитом" Платежное поручение от 07.09.2023г. №28472, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Здания сборные из металла	242. "Здания сборные из металла" Платежное поручение от 07.09.2023г. №31666, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Система рентгеновск ой компьютерн ой томографии всего тела	243. "Система рентгеновской компьютерной томографии всего тела" Платежное поручение от 05.09.2023г. №31295, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Система рентгеновск ой компьютерн ой	244. "Система рентгеновской компьютерной томографии всего тела" Платежное поручение от 30.08.2023г. №30780, указана <a href="#">ссылка</a> .



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														томографии всего тела	
														Платежное поручение Система рентгеновск ой компьютерн ой томографии всего тела	245. "Система рентгеновской компьютерной томографии всего тела" Платежное поручение от 30.08.2023г. №30779, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Система магнитно- резонансной томографии всего тела, со сверхпровод ящим магнитом	246. "Система магнитно- резонансной томографии всего тела, со сверхпроводящим магнитом" Платежное поручение от 23.08.2023г. №30122, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Здания сборные из металла	247. "Здания сборные из металла" Платежное поручение от 14.08.2023г. №28677, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Здания	248. "Здания сборные из металла" Платежное поручение от

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														сборные из металла	14.08.2023г. №28528, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Здания сборные из металла	249. "Здания сборные из металла" Платежное поручение от 10.08.2023г. №28356, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Автомобиль легковой	25. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 24.03.2023г. №11252, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Система рентгеновск ой компьютерн ой томографии всего тела	250. "Система рентгеновской компьютерной томографии всего тела" Платежное поручение от 14.08.2023г. №28454, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Здания сборные из металла	251. "Здания сборные из металла" Платежное поручение от 06.09.2023г. №31457, указана <a href="#">ссылка</a> .

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Платежное поручение Здания сборные из металла	252. "Здания сборные из металла" Платежное поручение от 05.09.2023г. №31385, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Здания сборные из металла	253. "Здания сборные из металла" Платежное поручение от 28.08.2023г. №30334, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Здания сборные из металла	254. "Здания сборные из металла" Платежное поручение от 23.08.2023г. №30120, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение поставка системы маммографической рентгеновской стационарной, цифровой - Маммографический цифровой МАММОСКАН, Производитель ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь)" Платежное поручение от	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														фический цифровой МАММОСК АН, Производител ь ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь)	21.08.2023г. №29365, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение поставка системы маммографи ческой рентгеновск ой стационарно й, цифровой - Маммограф рентгеногра фический цифровой МАММОСК АН, Производител ь ЗАО «АДВИН	256. "поставка системы маммографической рентгеновской стационарной, цифровой - Маммограф рентгенографический цифровой МАММОСКАН, Производитель ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь)" Платежное поручение от 21.08.2023г. №29364, указана <a href="#">ссылка</a> .

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Смарт Фэктори», Республика Беларусь)	
														Платежное поручение Здания сборные из металла	257. "Здания сборные из металла" Платежное поручение от 14.08.2023г. №28671, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Система магнитно- резонансной томографии всего тела, со сверхпровод ящим магнитом	258. "Система магнитно- резонансной томографии всего тела, со сверхпроводящим магнитом" Платежное поручение от 04.08.2023г. №27774, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение поставка системы маммографи ческой рентгеновск ой стационарно й, цифровой	259. "поставка системы маммографической рентгеновской стационарной, цифровой - Маммограф рентгенографический цифровой МАММОСКАН, Производитель ЗАО «АДВИН Смарт



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														- Маммограф рентгеногра фический цифровой МАММОСК АН, Производит ель ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь)	Фэктори», Республика Беларусь)" Платежное поручение от 07.06.2023г. №20402, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Автомобиль легковой	26. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 14.03.2023г. №9835, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение здания сборные из металла (модульные здания общей врачебной практики)	260. "здания сборные из металла (модульные здания общей врачебной практики)" Платежное поручение от 31.05.2023г. №19299, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное	261. "Система

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														поручение Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая	маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая" Платежное поручение от 14.04.2023г. №13921, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая	262. "Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая" Платежное поручение от 14.04.2023г. №13920, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Система рентгеновская (флюорографическая) для скрининга органов грудной клетки	27. "Система рентгеновская (флюорографическая) для скрининга органов грудной клетки" Платежное поручение от 14.07.2023г. №3124, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение	28. "Автомобиль легковой" Платежное



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения



№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Автомобиль легковой	поручение от 21.02.2023г. №6647, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Система ультразвуков ой визуализаци и универсальн ая, с питанием от сети Система ультразвуков ая диагностиче ская медицинская «РуСкан 60» по ТУ 26.60.12-002 -98204792- 2017 с принадлежн остями, товарный знак: РуСкан	29. "Система ультразвуковой визуализации универсальная, с питанием от сети Система ультразвуковая диагностическая медицинская «РуСкан 60» по ТУ 26.60.12-002- 98204792-2017 с принадлежностями, товарный знак: РуСкан" Платежное поручение от 26.06.2023г. №21600, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное	3. "Автомобиль

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														поручение Автомобиль легковой	легковой" Платежное поручение от 21.02.2023г. №6620, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Автомобиль легковой	30. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 24.03.2023г. №11244, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Система инъекции контрастн о вещества для компьютерн ой томографии, с питанием от сети, передвижная	31. "Система инъекции контрастного вещества для компьютерной томографии, с питанием от сети, передвижная" Платежное поручение от 17.04.2023г. №1250, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Автомобиль легковой	32. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 21.02.2023г. №6637, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное	33. "Система



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														<p>поручение Система ультразвуковой визуализации и универсальная, с питанием от сети Система ультразвуковая диагностическая медицинская «РуСкан 60» по ТУ 26.60.12-002-98204792-2017 с принадлежностями, товарный знак: РуСкан</p> <p>Платежное поручение Автомобиль легковой</p>	<p>ультразвуковой визуализации универсальная, с питанием от сети Система ультразвуковая диагностическая медицинская «РуСкан 60» по ТУ 26.60.12-002-98204792-2017 с принадлежностями, товарный знак: РуСкан" Платежное поручение от 26.06.2023г. №21606, указана <a href="#">ссылка</a>.</p> <p>34. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 06.04.2023г. №12831, указана <a href="#">ссылка</a>.</p>



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Платежное поручение Автомобиль легковой	35. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 21.02.2023г. №6621, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Автомобиль легковой	36. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 24.03.2023г. №11255, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Рабочая станция системы компьютерной томографии	37. "Рабочая станция системы компьютерной томографии" Платежное поручение от 17.04.2023г. №1259, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Здания сборные из металла	38. "Здания сборные из металла" Платежное поручение от 06.09.2023г. №31533, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Система рентгеновск ой	39. "Система рентгеновской компьютерной томографии всего тела" Платежное поручение от

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														компьютерн ой томографии всего тела	14.08.2023г. №28453, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Система рентгеновск ой компьютерн ой томографии всего тела	4. "Система рентгеновской компьютерной томографии всего тела" Платежное поручение от 05.09.2023г. №31294, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Выполнение работ по капитальном у ремонту здания поликлиник и ГАУЗ СО «Демидовск ая ГБ» (назначение: нежилое, Литер А, кадастровый номер: 66:56:00000 00:14450),	40. "Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники ГАУЗ СО «Демидовская ГБ» (назначение: нежилое, Литер А, кадастровый номер: 66:56:0000000:14450), адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул.Горошниковая, 37 (капитальный ремонт ансамбля заводского госпиталя, Корпус главный)" Платежное поручение от 17.08.2023г. №3984,

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														адрес: Свердловска я область, г. Нижний Тагил, ул.Горошник ова, 37 (капитальны й ремонт ансамбля заводского госпиталя, Корпус главный)	указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Здания сборные из металла	41. "Здания сборные из металла" Платежное поручение от 06.10.2023г. №35868, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Автомобиль легковой	42. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 21.02.2023г. №6629, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Автомобиль легковой	43. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 21.02.2023г. №6612, указана <a href="#">ссылка</a> .

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактиче ское значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Платежное поручение Автомобиль легковой	44. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 24.03.2023г. №11245, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая	45. "Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая" Платежное поручение от 19.04.2023г. №14566, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Автомобиль легковой	46. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 14.03.2023г. №9817, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Автомобиль легковой	47. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 24.03.2023г. №11270, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение	48. "Автомобиль легковой" Платежное



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не  
представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Автомобиль легковой	поручение от 24.03.2023г. №11269, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Автомобиль легковой	49. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 21.02.2023г. №6625, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Приобретен ие аппарата суточного мониториро вания артериально го давления	5. "Приобретение аппарата суточного мониторирования артериального давления" Платежное поручение от 20.02.2023г. №175, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Система маммографи ческая рентгеновск ая стационарна я, цифровая	50. "Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая" Платежное поручение от 19.04.2023г. №14562, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Выполнение	51. "Выполнение работ по капитальному ремонту здания

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения



№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														<p>работ по капитальном у ремонту здания поликлиник и ГАУЗ СО «Демидовская ГБ» (назначение: нежилое, Литер А, кадастровый номер: 66:56:000000:14450), адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул.Горошников, 37 (капитальный ремонт ансамбля заводского госпиталя, Корпус главный)</p>	<p>поликлиники ГАУЗ СО «Демидовская ГБ» (назначение: нежилое, Литер А, кадастровый номер: 66:56:000000:14450), адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул.Горошников, 37 (капитальный ремонт ансамбля заводского госпиталя, Корпус главный)" Платежное поручение от 03.03.2023г. №713, указана <a href="#">ссылка</a>.</p>
														Платежное поручение	52. "Система ультразвуковой



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не  
представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Система ультразвуков ой визуализаци и универсальн ая, с питанием от сети Система ультразвуков ая диагностиче ская медицинская «РуСкан 60» по ТУ 26.60.12-002 -98204792- 2017 с принадлежн остями, товарный знак: РуСкан	визуализации универсальная, с питанием от сети Система ультразвуковая диагностическая медицинская «РуСкан 60» по ТУ 26.60.12-002- 98204792-2017 с принадлежностями, товарный знак: РуСкан" Платежное поручение от 26.06.2023г. №21595, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Выполнение работ по капитальном у ремонту здания	53. "Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники ГАУЗ СО «Демидовская ГБ» (назначение: нежилое, Литер А, кадастровый



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														<p>поликлиник и ГАУЗ СО «Демидовск ая ГБ» (назначение: нежилое, Литер А, кадастровый номер: 66:56:00000 00:14450), адрес: Свердловска я область, г. Нижний Тагил, ул.Горошник ова, 37 (капитальны й ремонт ансамбля заводского госпиталя, Корпус главный)</p> <p>номер: 66:56:0000000:14450), адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул.Горошникова, 37 (капитальный ремонт ансамбля заводского госпиталя, Корпус главный)" Платежное поручение от 02.03.2023г. №694, указана <a href="#">ссылка</a>.</p>	
														Платежное поручение Автомобиль легковой	54. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 24.03.2023г. №11272, указана <a href="#">ссылка</a> .



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Платежное поручение Автомобиль легковой	55. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 14.03.2023г. №9834, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Автомобиль легковой	56. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 14.03.2023г. №9824, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Автомобиль легковой	57. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 21.02.2023г. №6650, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники и ГАУЗ СО «Демидовская ГБ» (назначение: нежилое,	58. "Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники ГАУЗ СО «Демидовская ГБ» (назначение: нежилое, Литер А, кадастровый номер: 66:56:0000000:14450), адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул.Горошникова, 37 (капитальный ремонт



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не  
представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Литер А, кадастровый номер: 66:56:00000 00:14450), адрес: Свердловска я область, г. Нижний Тагил, ул.Горошник ова, 37 (капитальны й ремонт ансамбля заводского госпиталя, Корпус главный)	ансамбля заводского госпиталя, Корпус главный)" Платежное поручение от 11.12.2023г. №5840, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение поставка медицинског о оборудовани я	59. "поставка медицинского оборудования" Платежное поручение от 01.03.2023г. №530, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Автомобиль легковой	6. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 06.04.2023г. №12824, указана <a href="#">ссылка</a> .

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Платежное поручение Автомобиль легковой	60. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 21.02.2023г. №6594, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Медицинское оборудовани е	61. "Медицинское оборудование" Платежное поручение от 18.05.2023г. №2258, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Автомобиль легковой	62. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 21.02.2023г. №6631, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Автомобиль легковой	63. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 21.02.2023г. №6649, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Автомобиль легковой	64. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 06.04.2023г. №12834, указана <a href="#">ссылка</a> .



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Платежное поручение Автомобиль легковой	65. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 14.03.2023г. №9814, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Автомобиль легковой	66. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 06.04.2023г. №12829, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Система рентгеновск ой компьютерн ой томографии всего тела	67. "Система рентгеновской компьютерной томографии всего тела" Платежное поручение от 29.08.2023г. №30724, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Автомобиль легковой	68. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 06.04.2023г. №12843, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение	69. "Приобретение электроэнцефалографа"



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Приобретен ие электроэнце фалографа	Платежное поручение от 20.02.2023г. №176, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Автомобиль легковой	7. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 14.03.2023г. №9822, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Автомобиль легковой	70. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 24.03.2023г. №11266, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Система маммографи ческая рентгеновск ая стационарна я, цифровая	71. "Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая" Платежное поручение от 14.04.2023г. №13925, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Выполнение работ по капитальному у ремонту	72. "Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники ГАУЗ СО «Демидовская ГБ» (назначение: нежилое,



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения



№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														здания поликлиник и ГАУЗ СО «Демидовск ая ГБ» (назначение: нежилое, Литер А, кадастровый номер: 66:56:00000 00:14450), адрес: Свердловска я область, г. Нижний Тагил, ул.Горошник ова, 37 (капитальны й ремонт ансамбля заводского госпиталя, Корпус главный)	Литер А, кадастровый номер: 66:56:0000000:14450), адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул.Горошникова, 37 (капитальный ремонт ансамбля заводского госпиталя, Корпус главный)" Платежное поручение от 31.05.2023г. №2529, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Автомобиль легковой	73. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 24.03.2023г. №11253, указана <a href="#">ссылка</a> .

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Платежное поручение Автомобиль легковой	74. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 14.03.2023г. №9836, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Автомобиль легковой	75. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 06.04.2023г. №12835, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Автомобиль легковой	76. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 24.03.2023г. №11234, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Автомобиль легковой	77. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 06.04.2023г. №12820, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Автомобиль легковой	78. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 24.03.2023г. №11257, указана <a href="#">ссылка</a> .



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Платежное поручение Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая	79. "Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая" Платежное поручение от 19.04.2023г. №14563, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Система магнитно-резонансной томографии всего тела, со сверхпроводящим магнитом	8. "Система магнитно-резонансной томографии всего тела, со сверхпроводящим магнитом" Платежное поручение от 05.10.2023г. №35607, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Автомобиль легковой	80. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 21.02.2023г. №6618, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Автомобиль легковой	81. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 21.02.2023г. №6613,



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не  
представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Автомобиль легковой	82. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 14.03.2023г. №9815, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Автомобиль легковой	83. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 21.02.2023г. №6607, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Автомобиль легковой	84. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 06.04.2023г. №12822, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение поставка медицинског о оборудовани я	85. "поставка медицинского оборудования" Платежное поручение от 25.07.2023г. №2739, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Система	86. "Система ультразвуковой визуализации



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ультразвуков ой визуализаци и универсальн ая, с питанием от сети Система ультразвуков ая диагностиче ская медицинская «РуСкан 60» по ТУ 26.60.12-002 -98204792- 2017 с принадлежн остями, товарный знак: РуСкан	универсальная, с питанием от сети Система ультразвуковая диагностическая медицинская «РуСкан 60» по ТУ 26.60.12-002- 98204792-2017 с принадлежностями, товарный знак: РуСкан" Платежное поручение от 26.06.2023г. №21605, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Автомобиль легковой	87. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 06.04.2023г. №12836, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение	88. "Здания сборные из металла" Платежное



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Здания сборные из металла	поручение от 10.08.2023г. №28348, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Система маммографи ческая рентгеновск ая стационарна я, цифровая	89. "Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая" Платежное поручение от 19.04.2023г. №14564, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Автомобиль легковой	9. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 21.02.2023г. №6639, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Система маммографи ческая рентгеновск ая стационарна я, цифровая	90. "Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая" Платежное поручение от 14.04.2023г. №13926, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Автомобиль	91. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не  
представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														легковой	24.03.2023г. №11265, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Автомобиль легковой	92. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 14.03.2023г. №9809, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Здания сборные из металла	93. "Здания сборные из металла" Платежное поручение от 13.07.2023г. №25105, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Система маммографи ческая рентгеновск ая стационарна я, цифровая	94. "Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая" Платежное поручение от 19.04.2023г. №14649, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Автомобиль легковой	95. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 21.02.2023г. №6630, указана <a href="#">ссылка</a> .



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения




№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Платежное поручение Автомобиль легковой	96. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 24.03.2023г. №11249, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение Автомобиль легковой	97. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 14.03.2023г. №9812, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Платежное поручение поставка системы маммографи ческой рентгеновск ой стационарно й, цифровой - Маммограф рентгеногра фический цифровой МАММОСК АН, Производит ель ЗАО	98. "поставка системы маммографической рентгеновской стационарной, цифровой - Маммограф рентгенографический цифровой МАММОСКАН, Производитель ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь)" Платежное поручение от 27.06.2023г. №22506, указана <a href="#">ссылка</a> .

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения



№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														«АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь)	
														Платежное поручение Выполнение работ по капитальному у ремонту здания поликлиник и ГАУЗ СО «Демидовск ая ГБ» (назначение: нежилое, Литер А, кадастровый номер: 66:56:00000 00:14450), адрес: Свердловска я область, г. Нижний Тагил, ул.Горошник ова, 37 (капитальны	99. "Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники ГАУЗ СО «Демидовская ГБ» (назначение: нежилое, Литер А, кадастровый номер: 66:56:0000000:14450), адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул.Горошникова, 37 (капитальный ремонт ансамбля заводского госпиталя, Корпус главный)" Платежное поручение от 03.04.2023г. №1454, указана <a href="#">ссылка</a> .

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														й ремонт ансамбля заводского госпиталя, Корпус главный)	
1.6		Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек. Значение: 117,0000 Дата: 31.12.2024	Единица	1434	117	90	117			31.12.2024	31.12.2024	Карлов Андрей Александрович - Министр	Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"		В работе.Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 90 из 117.
1.6.1		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)								31.12.2024	21.03.2024	Карлов Андрей Александрович - Министр		Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	Выполнено. Соглашения заключены Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 02.02.2024г. №20-2022-



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															064525, приложен <a href="#">файл</a> .
														Соглашение Соглашение о предоставле нии субсидии юридическо му (физическом у) лицу	10. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 20.03.2024г. №20-2023- 086442, приложен <a href="#">файл</a> .
														Соглашение Соглашение о предоставле нии субсидии юридическо му (физическом у) лицу	11. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 29.01.2024г. №20-2023- 086447, приложен <a href="#">файл</a> .
														Соглашение Соглашение о предоставле нии субсидии юридическо му (физическом у) лицу	12. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 29.01.2024г. №20-2023- 086982, приложен <a href="#">файл</a> .

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														у) лицу	
														Соглашение Соглашение о предоставле нии субсидии юридическо му (физическом у) лицу	13. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 29.01.2024г. №20-2023- 086445, приложен <a href="#">файл</a> .
														Соглашение Соглашение о предоставле нии субсидии юридическо му (физическом у) лицу	14. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 29.01.2024г. №20-2023- 088301, приложен <a href="#">файл</a> .
														Соглашение Соглашение о предоставле нии субсидии юридическо му (физическом у) лицу	15. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 29.01.2024г. №20-2023- 088765, приложен <a href="#">файл</a> .



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Соглашение Соглашение о предоставле нии субсидии юридическо му (физическом у) лицу	16. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 29.01.2024г. №20-2023- 088756, приложен <a href="#">файл</a> .
														Соглашение Соглашение о предоставле нии субсидии юридическо му (физическом у) лицу	17. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 29.01.2024г. №20-2023- 088762, приложен <a href="#">файл</a> .
														Соглашение Соглашение о предоставле нии субсидии юридическо му (физическом у) лицу	18. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 02.02.2024г. №20-2023- 091317, приложен <a href="#">файл</a> .
														Соглашение	19. "Соглашение о



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Соглашение о предоставле нии субсидии юридическо му (физическом у) лицу	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 02.02.2024г. №20-2023- 091331, приложен <a href="#">файл</a> .
														Соглашение Соглашение о предоставле нии субсидии юридическо му (физическом у) лицу	2. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 29.01.2024г. №20-2023- 070666, приложен <a href="#">файл</a> .
														Соглашение Соглашение о предоставле нии субсидии юридическо му (физическом у) лицу	20. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 29.01.2024г. №20-2023- 091745, приложен <a href="#">файл</a> .
														Соглашение Соглашение	21. "Соглашение о предоставлении



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														о предоставле нии субсидии юридическо му (физическом у) лицу	субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 02.02.2024г. №20-2023- 091743, приложен <a href="#">файл</a> .
														Соглашение Соглашение о предоставле нии субсидии юридическо му (физическом у) лицу	22. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 29.01.2024г. №20-2023- 091664, приложен <a href="#">файл</a> .
														Соглашение Соглашение о предоставле нии субсидии юридическо му (физическом у) лицу	23. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 02.02.2024г. №20-2023- 091988, приложен <a href="#">файл</a> .
														Соглашение Соглашение о	24. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														предоставле нии субсидии юридическо му (физическом у) лицу	(физическому) лицу" Соглашение от 29.01.2024г. №20-2023- 091984, приложен <a href="#">файл</a> .
														Соглашение Соглашение о предоставле нии субсидии юридическо му (физическом у) лицу	25. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 29.01.2024г. №20-2023- 076538, приложен <a href="#">файл</a> .
														Соглашение Соглашение о предоставле нии субсидии юридическо му (физическом у) лицу	26. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 01.03.2024г. №20-2024- 075270, приложен <a href="#">файл</a> .
														Соглашение Соглашение о предоставле нии субсидии юридическо му (физическом у) лицу	27. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения



№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														нии субсидии юридическо му (физическом у) лицу	Соглашение от 20.03.2024г. №20-2024- 077810, приложен <a href="#">файл</a> .
														Соглашение о предоставле нии субсидии юридическо му (физическом у) лицу	28. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 05.03.2024г. №20-2024- 019268, приложен <a href="#">файл</a> .
														Соглашение о предоставле нии субсидии юридическо му (физическом у) лицу	29. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 20.03.2024г. №20-2024- 077805, приложен <a href="#">файл</a> .
														Соглашение о предоставле нии	3. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														субсидии юридическо му (физическом у) лицу	31.01.2024г. №20-2023-071231, приложен <a href="#">файл</a> .
														Соглашение Соглашение о предоставле нии субсидии юридическо му (физическом у) лицу	30. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 20.03.2024г. №20-2024-078163, приложен <a href="#">файл</a> .
														Соглашение Соглашение о предоставле нии субсидии юридическо му (физическом у) лицу	31. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 19.03.2024г. №20-2024-077808, приложен <a href="#">файл</a> .
														Соглашение Соглашение о предоставле нии субсидии	32. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 21.03.2024г. №20-2024-

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														юридическо му (физическом у) лицу	077830, приложен <a href="#">файл</a> .
														Соглашение Соглашение о предоставле нии субсидии юридическо му (физическом у) лицу	4. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 29.01.2024г. №20-2023- 080791, приложен <a href="#">файл</a> .
														Соглашение Соглашение о предоставле нии субсидии юридическо му (физическом у) лицу	5. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 29.01.2024г. №20-2023- 081162, приложен <a href="#">файл</a> .
														Соглашение Соглашение о предоставле нии субсидии юридическо му (физическом у) лицу	6. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 29.01.2024г. №20-2023- 082272, приложен <a href="#">файл</a> .

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														му (физическом у) лицу	
														Соглашение Соглашение о предоставле нии субсидии юридическо му (физическом у) лицу	7. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 29.01.2024г. №20-2023- 084321, приложен <a href="#">файл</a> .
														Соглашение Соглашение о предоставле нии субсидии юридическо му (физическом у) лицу	8. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 29.01.2024г. №20-2023- 085626, приложен <a href="#">файл</a> .
														Соглашение Соглашение о предоставле нии субсидии юридическо му	9. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 29.01.2024г. №20-2023- 086394, приложен <a href="#">файл</a> .

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														(физическом у) лицу	
1.7		Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек Значение: 1 278,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	28880	1278	1277	1278			31.12.2022	14.06.2024	Карлов Андрей Александрович - Министр	Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"		В работе.Существует риск невыполнения результата в связи с нарушением сроков поставки, Причина риска: Нарушение сроков поставки связано задержкой изготовления, Вероятность: 100%, Сутовые: Результат может быть не достигнут Принятые меры: 1. проведена претензионная работа, срок исполнения 17.01.2024, Демидов Денис Александрович - Заместитель Министра здравоохранения Свердловской области - МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Осталась к поставке 1 ед. (МРТ в ГАУЗ СО «ГБ город Асбест»). 29.09 частично поставлены клетка Фарадея и ИБП. 22.04-



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															24.04 подтвержденная производителем дата изготовления оборудования, ожидаемый срок поставки оборудования в учреждение – 31.05, ожидаемый срок ввода в эксплуатацию – 15.06. Просрочка 531 день. Предоставлена информация : 1277 из 1278.
1.7.1		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								31.12.2022	01.04.2024	Карлов Андрей Александрович - Министр		Акт приема-передачи Выполнение работ по капитальном у ремонту здания поликлиник и ГАУЗ СО «Демидовская ГБ» (назначение: нежилое, Литер А, кадастровый номер: 66:56:00000	В работе. Просрочка 457 дней. Существует риск: Существует риск невыполнения контрольной точки в связи с нарушением сроков поставки, Причина риска: Нарушение сроков поставки связано задержкой изготовления, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 01.04.2024г. Принятые меры: 1. проведена претензионная работа,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															<div>срок исполнения 17.01.2024, Демидов Денис Александрович - Заместитель Министра здравоохранения Свердловской области - МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Подтверждающие документы: 1. "Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники ГАУЗ СО «Демидовская ГБ» (назначение: нежилое, Литер А, кадастровый номер: 66:56:0000000:14450), адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул.Горошников а, 37 (капитальны й ремонт ансамбля заводского госпиталя, Корпус главный)</div> <div>00:14450), адрес: Свердловска я область, г. Нижний Тагил, ул.Горошник ова, 37 (капитальны й ремонт ансамбля заводского госпиталя, Корпус главный)</div> <div>Акт приема-</div> <div>10. "Система</div>

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														передачи Система рентгеновск ой компьютерн ой томографии всего тела	рентгеновской компьютерной томографии всего тела" Акт приема-передачи от 28.11.2022г. №68, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Автомобиль легковой	100. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 22.08.2022г. №3147, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Холодильни к фармацевтич еский	101. "Холодильник фармацевтический" Акт приема-передачи от 28.07.2022г. №23, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Автомобиль легковой	102. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 19.07.2022г. №4004, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи поставка медицинског о оборудовани	103. "поставка медицинского оборудования - спирометра диагностического, ввод в эксплуатацию

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения



№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														я - спирометра диагностиче ского, ввод в эксплуатаци ю медицинског о оборудовани я, обучение правилам эксплуатаци и специалисто в, эксплуатиру ющих медицинское оборудовани е	медицинского оборудования, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинское оборудование" Акт приема-передачи от 06.10.2022г. №238, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Автомобиль легковой	104. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 22.08.2022г. №3149, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Автомобиль легковой	105. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 22.08.2022г. №3130, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-	106. "Автомобиль

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														передачи Автомобиль легковой	легковой" Акт приема-передачи от 22.08.2022г. №3169, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-передачи Автомобиль легковой	107. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 19.07.2022г. №4003, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-передачи Автомобиль легковой	108. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 22.08.2022г. №3150, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-передачи Автомобиль легковой	109. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 19.07.2022г. №4009, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-передачи Модульное здание общей врачебной практики на основе блок-контейнеров с электрическим	11. "Модульное здание общей врачебной практики на основе блок-контейнеров с электрическим отоплением" Акт приема-передачи от 20.01.2022г. №6/н, указана <a href="#">ссылка</a> .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														отоплением	
														Акт приема-передачи здания сборные из металла (модульные здания фельдшерско-акушерских пунктов)	110. "здания сборные из металла (модульные здания фельдшерско-акушерских пунктов)" Акт приема-передачи от 23.09.2022г. №16, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-передачи Система электрокардиографическая для передачи/приема сигнала по телефонной связи	111. "Система электрокардиографическая для передачи/приема сигнала по телефонной связи" Акт приема-передачи от 08.09.2022г. №232, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-передачи здания сборные из металла (модульные здания фельдшерско-акушерских пунктов)	112. "здания сборные из металла (модульные здания фельдшерско-акушерских пунктов)" Акт приема-передачи от 21.12.2022г. №30, указана <a href="#">ссылка</a> .



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не  
представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														о- акушерских пунктов)	
														Акт приема- передачи здания сборные из металла (модульные здания фельдшерск о- акушерских пунктов)	113. "здания сборные из металла (модульные здания фельдшерско- акушерских пунктов)" Акт приема-передачи от 23.09.2022г. №15, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Мешок для дыхательног о контура, многоرازово го использован ия	114. "Мешок для дыхательного контура, многоرازового использования" Акт приема-передачи от 09.08.2022г. №УТ--852, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Выполнение работ по капитальному у ремонту здания поликлиник	115. "Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники ГАУЗ СО «Демидовская ГБ» (назначение: нежилое, Литер А, кадастровый номер:



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														и ГАУЗ СО «Демидовск ая ГБ» (назначение: нежилое, Литер А, кадастровый номер: 66:56:00000 00:14450), адрес: Свердловска я область, г. Нижний Тагил, ул.Горошник ова, 37 (капитальны й ремонт ансамбля заводского госпиталя, Корпус главный)	66:56:0000000:14450), адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул.Горошникова, 37 (капитальный ремонт ансамбля заводского госпиталя, Корпус главный)" Акт приема- передачи от 11.12.2023г. №2, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Автомобиль легковой	116. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 19.12.2022г. №6/н, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи	117. "Автомобиль легковой" Акт приема-

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Автомобиль легковой	передачи от 19.07.2022г. №4018, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Система рентгеновск ой компьютерн ой томографии всего тела	118. "Система рентгеновской компьютерной томографии всего тела" Акт приема-передачи от 14.10.2022г. №27, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Автомобиль легковой	119. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 23.08.2022г. №3170, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Автомобиль легковой	12. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 19.07.2022г. №4014, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Система маммографи ческая рентгеновск ая стационарна я, цифровая	120. "Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая" Акт приема-передачи от 19.04.2023г. №231202, указана <a href="#">ссылка</a> .



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Акт приема-передачи Автомобиль легковой	121. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 19.07.2022г. №4021, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-передачи Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая	122. "Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая" Акт приема-передачи от 14.04.2023г. №221102, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-передачи Автомобиль легковой	123. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 19.07.2022г. №4005, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-передачи Автомобиль легковой	124. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 19.08.2022г. №3180, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-передачи Система маммографическая рентгеновская	125. "Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая" Акт приема-передачи от 20.04.2023г. №231209,

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ая стационарна я, цифровая	указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Выполнение работ по капитальном у ремонту здания поликлиник и ГАУЗ СО «Демидовск ая ГБ» (назначение: нежилое, Литер А, кадастровый номер: 66:56:00000 00:14450), адрес: Свердловска я область, г. Нижний Тагил, ул.Горошник ова, 37 (капитальны й ремонт ансамбля	126. "Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники ГАУЗ СО «Демидовская ГБ» (назначение: нежилое, Литер А, кадастровый номер: 66:56:0000000:14450), адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул.Горошникова, 37 (капитальный ремонт ансамбля заводского госпиталя, Корпус главный)" Акт приема- передачи от 11.12.2023г. №6, указана <a href="#">ссылка</a> .



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения



№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактиче ское значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														заводского госпиталя, Корпус главный)	
														Акт приема- передачи Система маммографи ческая рентгеновск ая стационарна я, цифровая	127. "Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая" Акт приема-передачи от 14.04.2023г. №151202, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Система маммографи ческая рентгеновск ая стационарна я, цифровая	128. "Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая" Акт приема-передачи от 19.04.2023г. №91201, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Автомобиль легковой	129. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 19.07.2022г. №4012, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи поставка медицинског	13. "поставка медицинского оборудования" Акт приема-передачи от



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														о оборудовани я	23.11.2022г. №12, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Автомобиль легковой	130. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 22.08.2022г. №3179, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Система маммографи ческая рентгеновск ая стационарна я, цифровая	131. "Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая" Акт приема-передачи от 19.04.2023г. №91205, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Система маммографи ческая рентгеновск ая стационарна я, цифровая	132. "Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая" Акт приема-передачи от 19.04.2023г. №201201, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Система маммографи ческая	133. "Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая" Акт приема-передачи от



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														рентгеновск ая стационарна я, цифровая	14.04.2023г. №151201, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи здания сборные из металла (модульные здания фельдшерск о- акушерских пунктов)	134. "здания сборные из металла (модульные здания фельдшерско- акушерских пунктов)" Акт приема-передачи от 21.12.2022г. №8, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Система маммографи ческая рентгеновск ая стационарна я, цифровая	135. "Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая" Акт приема-передачи от 19.04.2023г. №91202, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Система маммографи ческая рентгеновск ая	136. "Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая" Акт приема-передачи от 19.04.2023г. №151203, указана <a href="#">ссылка</a> .



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														стационарна я, цифровая	
														Акт приема- передачи Капитальны й ремонт здания детской поликлиник и ГБУЗ СО ""Верхнесал динская ЦГБ"" (Здание, назначение: лечебно-сан аторное), расположенн ого по адресу: Свердловска я область, г. Верхняя Салда, ул. Крупской, д.36. Кадастровый номер 66:08:08040 01:1012	137. "Капитальный ремонт здания детской поликлиники ГБУЗ СО ""Верхнесалдинская ЦГБ"" (Здание, назначение: лечебно-санаторное), расположенного по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Крупской, д.36. Кадастровый номер 66:08:0804001:1012" Акт приема-передачи от 10.11.2022г. №4, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-	138. "Автомобиль

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														передачи Автомобиль легковой	легковой" Акт приема- передачи от 22.08.2022г. №3165, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи здания сборные из металла (модульные здания фельдшерск о- акушерских пунктов)	139. "здания сборные из металла (модульные здания фельдшерско- акушерских пунктов)" Акт приема-передачи от 29.08.2022г. №8/1, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Автомобиль легковой	14. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 22.08.2022г. №3152, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи здания сборные из металла (модульные здания фельдшерск о- акушерских пунктов)	140. "здания сборные из металла (модульные здания фельдшерско- акушерских пунктов)" Акт приема-передачи от 09.09.2022г. №9, указана <a href="#">ссылка</a> .

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Акт приема-передачи здания сборные из металла (модульные здания фельдшерско-акушерских пунктов)	141. "здания сборные из металла (модульные здания фельдшерско-акушерских пунктов)" Акт приема-передачи от 11.11.2022г. №17, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-передачи Стерилизатор сухожаровой	142. "Стерилизатор сухожаровой" Акт приема-передачи от 02.08.2022г. №768, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-передачи Автомобиль легковой	143. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 22.08.2022г. №3155, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-передачи Автомобиль легковой	144. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 22.08.2022г. №3160, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-передачи Автомобиль	145. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 22.08.2022г.



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не  
представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														легковой	№3173, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-передачи Система рентгеновской компьютерной томографии всего тела	146. "Система рентгеновской компьютерной томографии всего тела" Акт приема-передачи от 24.08.2022г. №26, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-передачи Автомобиль легковой	147. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 19.07.2022г. №4020, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-передачи поставка медицинского оборудования - системы электрохирургической, ввод в эксплуатацию медицинского оборудования	148. "поставка медицинского оборудования - системы электрохирургической, ввод в эксплуатацию медицинского оборудования, обучение правиламэксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинское оборудование" Акт приема-передачи от 22.07.2022г. №3, указана <a href="#">ссылка</a> .



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не  
представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														я, обучение правиламэксплуатации специалисто в, эксплуатиру ющих медицинское оборудовани е	
														Акт приема-передачи Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая	149. "Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая" Акт приема-передачи от 27.12.2022г. №251104, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-передачи Капитальный ремонт кровли здания поликлиники и ГБУЗ СО "ЦГБ г. Верхняя Тура" по адресу:Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Мира, д. 26 (Нежилое здание поликлиники,назначение : нежилое. Кадастровый (условный) номер: 66-66-17/012/2007-218)"	15. "Капитальный ремонт кровли здания поликлиники ГБУЗ СО "ЦГБ г. Верхняя Тура" по адресу:Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Мира, д. 26 (Нежилое здание поликлиники,назначение : нежилое. Кадастровый (условный) номер: 66-66-17/012/2007-218)"

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения



№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														дловская область, г. Верхняя Тура, ул. Мира, д. 26 (Нежилое здание поликлиник и,назначение : нежилое. Кадастровый (условный) номер: 66-66-17/01 2/2007-218)	Акт приема-передачи от 18.10.2022г. №3, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Система маммографи ческая рентгеновск ая стационарна я, цифровая	150. "Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая" Акт приема-передачи от 26.12.2022г. №221105, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Выполнение работ по капитальному у ремонту здания	151. "Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники ГАУЗ СО «Демидовская ГБ» (назначение: нежилое, Литер А, кадастровый

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														<p>поликлиник и ГАУЗ СО «Демидовск ая ГБ» (назначение: нежилое, Литер А, кадастровый номер: 66:56:00000 00:14450), адрес: Свердловска я область, г. Нижний Тагил, ул.Горошник ова, 37 (капитальны й ремонт ансамбля заводского госпиталя, Корпус главный)</p>	<p>номер: 66:56:0000000:14450), адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул.Горошникова, 37 (капитальный ремонт ансамбля заводского госпиталя, Корпус главный)" Акт приема- передачи от 17.08.2023г. №10, указана <a href="#">ссылка</a>.</p>
														<p>Акт приема- передачи Система маммографи ческая рентгеновск</p>	<p>152. "Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая" Акт приема-передачи от 19.04.2023г. №251103,</p>



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ая стационарна я, цифровая	указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Система маммографи ческая рентгеновск ая стационарна я, цифровая	153. "Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая" Акт приема-передачи от 19.04.2023г. №201202, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Система маммографи ческая рентгеновск ая стационарна я, цифровая	154. "Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая" Акт приема-передачи от 26.12.2022г. №11202, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Автомобиль легковой	155. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 19.07.2022г. №4017, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Автомобиль легковой	156. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 22.08.2022г. №3164, указана <a href="#">ссылка</a> .



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Акт приема-передачи Автомобиль легковой	157. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 22.08.2022г. №3136, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-передачи Выполнение работ по капитальному у ремонту здания поликлиник и ГАУЗ СО «Демидовская ГБ» (назначение: нежилое, Литер А, кадастровый номер: 66:56:000000:14450), адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул.Горошников, 37 (капитальный ремонт ансамбля заводского госпиталя, Корпус главный)" Акт приема-передачи от 10.11.2023г. №13, указана <a href="#">ссылка</a> .	158. "Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники ГАУЗ СО «Демидовская ГБ» (назначение: нежилое, Литер А, кадастровый номер: 66:56:000000:14450), адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул.Горошников, 37 (капитальный ремонт ансамбля заводского госпиталя, Корпус главный)" Акт приема-передачи от 10.11.2023г. №13, указана <a href="#">ссылка</a> .



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														(капитальны й ремонт ансамбля заводского госпиталя, Корпус главный)	
														Акт приема- передачи Выполнение работ по капитальному у ремонту здания поликлиник и ГАУЗ СО «Демидовск ая ГБ» (назначение: нежилое, Литер А, кадастровый номер: 66:56:000000 00:14450), адрес: Свердловска я область, г. Нижний Тагил, ул.Горошни к	159. "Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники ГАУЗ СО «Демидовская ГБ» (назначение: нежилое, Литер А, кадастровый номер: 66:56:0000000:14450), адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул.Горошников а, 37 (капитальный ремонт ансамбля заводского госпиталя, Корпус главный)" Акт приема- передачи от 11.12.2023г. №8, указана <a href="#">ссылка</a> .



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ова, 37 (капитальны й ремонт ансамбля заводского госпиталя, Корпус главный)	
														Акт приема- передачи Система маммографи ческая рентгеновск ая стационарна я, цифровая	16. "Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая" Акт приема-передачи от 26.12.2022г. №91204, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Система рентгеновск ой компьютерн ой томографии всего тела	160. "Система рентгеновской компьютерной томографии всего тела" Акт приема-передачи от 14.04.2023г. №39, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Система маммографи ческая	161. "Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая" Акт приема-передачи от

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														рентгеновск ая стационарна я, цифровая	14.04.2023г. №91207, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Система маммографи ческая рентгеновск ая стационарна я, цифровая	17. "Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая" Акт приема-передачи от 14.04.2023г. №231203, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Выполнение работ по капитальном у ремонту здания поликлиник и ГАУЗ СО «Демидовск ая ГБ» (назначение: нежилое, Литер А, кадастровый номер: 66:56:00000 00:14450),	18. "Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники ГАУЗ СО «Демидовская ГБ» (назначение: нежилое, Литер А, кадастровый номер: 66:56:0000000:14450), адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул.Горошникова, 37 (капитальный ремонт ансамбля заводского госпиталя, Корпус главный)" Акт приема- передачи от 06.12.2022г. №2, указана <a href="#">ссылка</a> .



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														адрес: Свердловска я область, г. Нижний Тагил, ул.Горошник ова, 37 (капитальны й ремонт ансамбля заводского госпиталя, Корпус главный)	
														Акт приема- передачи Выполнение работ по капитальному у ремонту здания поликлиник и ГАУЗ СО «Демидовск ая ГБ» (назначение: нежилое, Литер А, кадастровый номер: 66:56:00000	19. "Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники ГАУЗ СО «Демидовская ГБ» (назначение: нежилое, Литер А, кадастровый номер: 66:56:0000000:14450), адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул.Горошникова, 37 (капитальный ремонт ансамбля заводского госпиталя, Корпус главный)" Акт приема- передачи от 04.10.2023г.



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения



№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														00:14450), адрес: Свердловска я область, г. Нижний Тагил, ул.Горошник ова, 37 (капитальны й ремонт ансамбля заводского госпиталя, Корпус главный)	№12, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиник и ГБУЗ СО ""Верхнесал динская ЦГБ"" (Здание(назн ачение: нежилое), расположенн	2. "Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники ГБУЗ СО ""Верхнесалдинская ЦГБ"" (Здание(назначение: нежилое), расположенного по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Рабочей Молодёжи, 2А. Кадастровый номер 66:08:0804006:463. 2 этаж. Помещения 1-10,



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ого по адресу: Свердловска я область, г. Верхняя Салда, ул. Рабочей Молодёжи, 2А. Кадастровый номер 66:08:08040 06:463. 2 этаж. Помещения 1-10, 12-33 по плану БТИ; подвал. Помещения 16, 20, 21 по плану БТИ. Замена дверей на ПВХ, внутренняя отделка стен, полы	12-33 по плану БТИ; подвал. Помещения 16, 20, 21 по плану БТИ. Замена дверей на ПВХ, внутренняя отделка стен, полы" Акт приема- передачи от 15.09.2022г. №8297,8344, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Система рентгеновск	20. "Система рентгеновской компьютерной томографии всего тела"



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ой компьютерн ой томографии всего тела	Акт приема-передачи от 02.12.2022г. №41, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Автомобиль легковой	21. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 22.08.2022г. №3125, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Автомобиль легковой	22. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 19.07.2022г. №4006, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи здания сборные из металла (модульные здания фельдшерск о- акушерских пунктов)	23. "здания сборные из металла (модульные здания фельдшерско- акушерских пунктов)" Акт приема-передачи от 11.11.2022г. №32, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Система маммографи	24. "Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая"

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ческая рентгеновск ая стационарна я, цифровая	Акт приема-передачи от 14.04.2023г. №231208, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Система маммографи ческая рентгеновск ая стационарна я, цифровая	25. "Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая" Акт приема-передачи от 27.12.2022г. №221104, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Дефибрилят ор внешний для профессиона льного использован ия	26. "Дефибрилятор внешний для профессионального использования" Акт приема-передачи от 20.07.2022г. №2, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Система рентгеновск ой компьютерн ой томографии	27. "Система рентгеновской компьютерной томографии всего тела" Акт приема-передачи от 08.11.2022г. №66, указана <a href="#">ссылка</a> .



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														всего тела	
														Акт приема-передачи Автомобиль легковой	28. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 22.08.2022г. №3167, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-передачи Автомобиль легковой	29. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 22.08.2022г. №3129, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-передачи Автомобиль легковой	3. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 29.11.2022г. №б/н, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-передачи Автомобиль легковой	30. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 22.08.2022г. №3161, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-передачи здания сборные из металла (модульные здания фельдшерско-о-)	31. "здания сборные из металла (модульные здания фельдшерско-акушерских пунктов)" Акт приема-передачи от 15.12.2022г. №38, указана <a href="#">ссылка</a> .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														акушерских пунктов)	
														Акт приема- передачи Автомобиль легковой	32. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 22.08.2022г. №3177, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Система электрокард иографическ ая для передачи/пр иема сигнала по телефонной связи	33. "Система электрокардиографичес кая для передачи/приема сигнала по телефонной связи" Акт приема- передачи от 08.09.2022г. №231, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Выполнение работ по капитальному у ремонту здания поликлиник и ГАУЗ СО «Демидовск ая ГБ» (назначение: нежилое,	34. "Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники ГАУЗ СО «Демидовская ГБ» (назначение: нежилое, Литер А, кадастровый номер: 66:56:0000000:14450), адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул.Горошникова, 37 (капитальный ремонт



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Литер А, кадастровый номер: 66:56:000000: 00:14450), адрес: Свердловска я область, г. Нижний Тагил, ул.Горошник ова, 37 (капитальны й ремонт ансамбля заводского госпиталя, Корпус главный)	ансамбля заводского госпиталя, Корпус главный)" Акт приема- передачи от 21.12.2023г. №16, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиник и ГАУЗ СО «Демидовск ая ГБ» (назначение:	35. "Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники ГАУЗ СО «Демидовская ГБ» (назначение: нежилое, Литер А, кадастровый номер: 66:56:0000000:14450), адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул.Горошникова,

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														нежилое, Литер А, кадастровый номер: 66:56:00000 00:14450), адрес: Свердловска я область, г. Нижний Тагил, ул.Горошник ова, 37 (капитальны й ремонт ансамбля заводского госпиталя, Корпус главный)	37 (капитальный ремонт ансамбля заводского госпиталя, Корпус главный)" Акт приема- передачи от 11.12.2023г. №1, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи здания сборные из металла (модульные здания фельдшерск о- акушерских пунктов)	36. "здания сборные из металла (модульные здания фельдшерско- акушерских пунктов)" Акт приема-передачи от 06.12.2022г. №35, указана <a href="#">ссылка</a> .

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения



№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Акт приема-передачи Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая	37. "Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая" Акт приема-передачи от 19.04.2023г. №201203, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-передачи здания сборные из металла (модульные здания фельдшерско-акушерских пунктов)	38. "здания сборные из металла (модульные здания фельдшерско-акушерских пунктов)" Акт приема-передачи от 07.10.2022г. №19, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-передачи Автомобиль легковой	39. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 22.08.2022г. №3174, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-передачи Система маммографическая рентгеновская	4. "Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая" Акт приема-передачи от 19.04.2023г. №251105,



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не  
представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ая стационарна я, цифровая	указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Система маммографи ческая рентгеновск ая стационарна я, цифровая	40. "Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая" Акт приема-передачи от 27.12.2022г. №251102, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Автомобиль легковой	41. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 19.07.2022г. №4011, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи здания сборные из металла (модульные здания фельдшерск о- акушерских пунктов)	42. "здания сборные из металла (модульные здания фельдшерско- акушерских пунктов)" Акт приема-передачи от 09.12.2022г. №36, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Автомобиль	43. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 22.08.2022г.

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														легковой	№3175, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-передачи Автомобиль легковой	44. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 22.08.2022г. №3131, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-передачи Автомобиль легковой	45. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 22.08.2022г. №3183, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-передачи Автомобиль легковой	46. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 19.07.2022г. №4016, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-передачи Автомобиль легковой	47. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 22.08.2022г. №3184, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-передачи Автомобиль легковой	48. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 22.08.2022г. №3134, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-передачи Система	49. "Система рентгеновской компьютерной



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														рентгеновск ой компьютерн ой томографии всего тела	томографии всего тела" Акт приема-передачи от 02.12.2022г. №40, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи здания сборные из металла (модульные здания фельдшерск о- акушерских пунктов)	5. "здания сборные из металла (модульные здания фельдшерско- акушерских пунктов)" Акт приема-передачи от 28.11.2022г. №22, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи поставка медицинског о оборудовани я-стола операционно го универсальн ого, ввод в эксплуатаци ю медицинског	50. "поставка медицинского оборудования-стола операционного универсального, ввод в эксплуатацию медицинского оборудования, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинское оборудование" Акт приема-передачи от

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														о оборудовани я, обучение правилам эксплуатаци и специалисто в, эксплуатиру ющих медицинское оборудовани е	29.08.2022г. №523, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Регистратор/ анализатор амбулаторн ый для длительного электрокард иографическ ого мониторинга	51. "Регистратор/анализатор амбулаторный для длительного электрокардиографичес кого мониторинга" Акт приема-передачи от 21.07.2022г. №00000072, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Здания сборные из металла	52. "Здания сборные из металла" Акт приема- передачи от 15.12.2022г. №30., указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи	53. "здания сборные из металла (модульные

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														здания сборные из металла (модульные здания фельдшерск о- акушерских пунктов)	здания фельдшерско- акушерских пунктов)" Акт приема-передачи от 15.12.2022г. №37, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Система рентгеновск ой компьютерн ой томографии всего тела	54. "Система рентгеновской компьютерной томографии всего тела" Акт приема-передачи от 12.12.2022г. №67, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Автомобиль легковой	55. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 19.07.2022г. №4008, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Капитальны й ремонт кровли здания поликлиник и ГБУЗ СО	56. "Капитальный ремонт кровли здания поликлиники ГБУЗ СО ""ЦГБ г. Верхняя Тура"" по адресу:Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Мира, д. 26 (Нежилое здание

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														<p>""ЦГБ г. Верхняя Тура"" по адресу:Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Мира, д. 26 (Нежилое здание поликлиник и,назначение : нежилое. Кадастровый (условный) номер: 66-66-17/012/2007-218)</p> <p>поликлиники,назначение : нежилое. Кадастровый (условный) номер: 66-66-17/012/2007-218)"</p> <p>Акт приема-передачи от 05.10.2022г. №2, указана <a href="#">ссылка</a>.</p>	
														<p>Акт приема-передачи Автомобиль легковой</p>	<p>57. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 22.08.2022г. №3178, указана <a href="#">ссылка</a>.</p>
														<p>Акт приема-передачи Автомобиль легковой</p>	<p>58. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 29.08.2022г. №3153, указана <a href="#">ссылка</a>.</p>
														<p>Акт приема-передачи</p>	<p>59. "Автомобиль легковой" Акт приема-</p>



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Автомобиль легковой	передачи от 22.08.2022г. №3163, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи здания сборные из металла (модульные здания фельдшерск о- акушерских пунктов)	6. "здания сборные из металла (модульные здания фельдшерско- акушерских пунктов)" Акт приема-передачи от 22.11.2022г. №33, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Дефибрилят ор внешний для профессиона льного использован ия	60. "Дефибрилятор внешний для профессионального использования" Акт приема-передачи от 06.07.2022г. №160, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Автомобиль легковой	61. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 22.08.2022г. №3168, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Система	62. "Система маммографическая рентгеновская

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения



№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														маммографи ческая рентгеновск ая стационарна я, цифровая	стационарная, цифровая" Акт приема-передачи от 26.12.2022г. №221103, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Система маммографи ческая рентгеновск ая стационарна я, цифровая	63. "Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая" Акт приема-передачи от 14.04.2023г. №221101, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Стол манипуляци онный/Стол процедурны й	64. "Стол манипуляционный/Стол процедурный" Акт приема-передачи от 06.07.2022г. №156, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиник и ГАУЗ СО	65. "Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники ГАУЗ СО «Демидовская ГБ» (назначение: нежилое, Литер А, кадастровый номер: 66:56:0000000:14450),



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														«Демидовск ая ГБ» (назначение: нежилое, Литер А, кадастровый номер: 66:56:00000 00:14450), адрес: Свердловска я область, г. Нижний Тагил, ул.Горошник ова, 37 (капитальны й ремонт ансамбля заводского госпиталя, Корпус главный)	адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул.Горошникова, 37 (капитальный ремонт ансамбля заводского госпиталя, Корпус главный)" Акт приема- передачи от 26.09.2023г. №11, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Система рентгеновск ой компьютерн ой томографии	66. "Система рентгеновской компьютерной томографии всего тела" Акт приема-передачи от 27.12.2022г. №69, указана <a href="#">ссылка</a> .

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														всего тела	
														Акт приема-передачи Автомобиль легковой	67. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 19.07.2022г. №4010, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-передачи Здания сборные из металла	68. "Здания сборные из металла" Акт приема-передачи от 31.10.2022г. №14., указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-передачи Автомобиль легковой	69. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 22.08.2022г. №3166, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-передачи здания сборные из металла (модульные здания фельдшерско-акушерских пунктов)	7. "здания сборные из металла (модульные здания фельдшерско-акушерских пунктов)" Акт приема-передачи от 28.11.2022г. №34, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-передачи Автомобиль	70. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 19.07.2022г.



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не  
представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														легковой	№4007, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-передачи поставка медицинского оборудования - светильника передвижного для проведения осмотра/терапевтических процедур, ввод в эксплуатацию медицинского оборудования, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинское оборудование, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинское оборудование" Акт приема-передачи от 09.08.2022г. №49, указана <a href="#">ссылка</a> .	



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не  
представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														оборудовани е	
														Акт приема- передачи Выполнение работ по капитальном у ремонту здания поликлиник и ГАУЗ СО «Демидовск ая ГБ» (назначение: нежилое, Литер А, кадастровый номер: 66:56:00000 00:14450), адрес: Свердловска я область, г. Нижний Тагил, ул.Горошник ова, 37 (капитальны й ремонт ансамбля заводского	72. "Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники ГАУЗ СО «Демидовская ГБ» (назначение: нежилое, Литер А, кадастровый номер: 66:56:0000000:14450), адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул.Горошникова, 37 (капитальный ремонт ансамбля заводского госпиталя, Корпус главный)" Акт приема- передачи от 11.12.2023г. №4, указана <a href="#">ссылка</a> .

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														госпиталя, Корпус главный)	
														Акт приема- передачи поставка медицинског о оборудовани я тонометра офтальмоло гического, с питанием от батареи, ввод в эксплуатаци ю медицинског о оборудовани я, обучение правилам эксплуатаци и специалисто в, эксплуатиру ющих медицинское оборудовани е.	73. "поставка медицинского оборудования тонометра офтальмологического, с питанием от батареи, ввод в эксплуатацию оборудования, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинское оборудование." Акт приема-передачи от 02.08.2022г. №51, указана <a href="#">ссылка</a> .



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Акт приема-передачи Капитальный ремонт здания ГБУЗ СО «Нижнесалдинская ЦГБ» (Здание главного корпуса с пристроями, назначение: лечебно-санитарное. Кадастровый (условный) номер 66:55:0303012:224) по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Луначарского д.145	74. "Капитальный ремонт здания ГБУЗ СО «Нижнесалдинская ЦГБ» (Здание главного корпуса с пристроями, назначение: лечебно-санитарное. Кадастровый (условный) номер 66:55:0303012:224) по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Луначарского д.145" Акт приема-передачи от 30.03.2023г. №4, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-передачи Капитальный ремонт	75. "Капитальный ремонт здания ГБУЗ СО «Нижнесалдинская ЦГБ» (Здание главного



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														здания ГБУЗ СО «Нижнесалд инская ЦГБ» (Здание главного корпуса с пристройствами, назначение: лечебно- санитарное. Кадастровый (условный) номер 66:55:03030 12:224) по адресу: Свердловска я область, г. Нижняя Салда, ул. Луначарског о д.145	корпуса с пристроями, назначение: лечебно- санитарное. Кадастровый (условный) номер 66:55:0303012:224) по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Луначарского д.145" Акт приема- передачи от 06.03.2023г. №3, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи капитальный ремонт здания поликлиник и ГБУЗ СО ""Верхнесал	76. "капитальный ремонт здания поликлиники ГБУЗ СО ""Верхнесалдинская ЦГБ"" (Здание (назначение: нежилое), расположенного по адресу: Свердловская

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения



№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														динская ЦГБ"" (Здание (назначение: нежилое), расположенн ого по адресу: Свердловска я область, г. Верхняя Салда, ул. Рабочей Молодёжи, 2А. Кадастровый номер 66:08:08040 06:463. Фасад, отмостки.	область, г. Верхняя Салда, ул. Рабочей Молодёжи, 2А. Кадастровый номер 66:08:0804006:463. Фасад, отмостки." Акт приема-передачи от 11.11.2022г. №1, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Автомобиль легковой	77. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 22.08.2022г. №3138, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Система маммографи ческая	78. "Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая" Акт приема-передачи от

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														рентгеновск ая стационарна я, цифровая	14.04.2023г. №251101, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Автомобиль легковой	79. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 22.08.2022г. №3171, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Система рентгеновск ой компьютерн ой томографии всего тела	8. "Система рентгеновской компьютерной томографии всего тела" Акт приема-передачи от 28.11.2022г. №38, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Автомобиль легковой	80. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 19.07.2022г. №4013, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиник	81. "Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники ГАУЗ СО «Демидовская ГБ» (назначение: нежилое, Литер А, кадастровый номер:



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														и ГАУЗ СО «Демидовск ая ГБ» (назначение: нежилое, Литер А, кадастровый номер: 66:56:00000 00:14450), адрес: Свердловска я область, г. Нижний Тагил, ул.Горошник ова, 37 (капитальны й ремонт ансамбля заводского госпиталя, Корпус главный)	66:56:0000000:14450), адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул.Горошникова, 37 (капитальный ремонт ансамбля заводского госпиталя, Корпус главный)" Акт приема- передачи от 06.12.2023г. №14, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Автомобиль легковой	82. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 22.08.2022г. №3141, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи	83. "Автомобиль легковой" Акт приема-

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Автомобиль легковой	передачи от 23.08.2022г. №3181, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Система маммографи ческая рентгеновск ая стационарна я, цифровая	84. "Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая" Акт приема-передачи от 26.12.2022г. №11203, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Автомобиль легковой	85. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 22.08.2022г. №3151, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Система маммографи ческая рентгеновск ая стационарна я, цифровая	86. "Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая" Акт приема-передачи от 14.04.2023г. №231210, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи поставка медицинског о	87. "поставка медицинского оборудования" Акт приема-передачи от 16.09.2022г. №счёт № 49

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														оборудования	от 05.09.22, ТН 47 от 05.09.22, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-передачи Автомобиль легковой	88. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 19.07.2022г. №4015, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема-передачи Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники и ГАУЗ СО «Демидовская ГБ» (назначение: нежилое, Литер А, кадастровый номер: 66:56:000000:14450), адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил,	89. "Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники ГАУЗ СО «Демидовская ГБ» (назначение: нежилое, Литер А, кадастровый номер: 66:56:000000:14450), адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 37 (капитальный ремонт ансамбля заводского госпиталя, Корпус главный)" Акт приема-передачи от 11.12.2023г. №5, указана <a href="#">ссылка</a> .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ул.Горошник ова, 37 (капитальны й ремонт ансамбля заводского госпиталя, Корпус главный)	
														Акт приема- передачи Система рентгеновск ой компьютерн ой томографии всего тела	9. "Система рентгеновской компьютерной томографии всего тела" Акт приема-передачи от 22.11.2022г. №42, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Автомобиль легковой	90. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 22.08.2022г. №3157, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Система маммографи ческая рентгеновск ая стационарна	91. "Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая" Акт приема-передачи от 14.04.2023г. №11201, указана <a href="#">ссылка</a> .

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														я, цифровая	
														Акт приема-передачи Выполнение работ по капитальном у ремонту здания поликлиник и ГАУЗ СО «Демидовская ГБ» (назначение: нежилое, Литер А, кадастровый номер: 66:56:000000:14450), адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул.Горошников, 37 (капитальный ремонт ансамбля заводского госпиталя, Корпус главный)" Акт приема-передачи от 11.12.2023г. №9, указана <a href="#">ссылка</a> .	92. "Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники ГАУЗ СО «Демидовская ГБ» (назначение: нежилое, Литер А, кадастровый номер: 66:56:000000:14450), адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул.Горошников, 37 (капитальный ремонт ансамбля заводского госпиталя, Корпус главный)" Акт приема-передачи от 11.12.2023г. №9, указана <a href="#">ссылка</a> .

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Корпус главный)	
														Акт приема- передачи Капитальны й ремонт кровли здания поликлиник и ГБУЗ СО ""ЦГБ г. Верхняя Тура"" по адресу:Свер дловская область, г. Верхняя Тура, ул. Мира, д. 26 (Нежилое здание поликлиник и,назначение : нежилое. Кадастровый (условный) номер: 66-66-17/01 2/2007-218)	93. "Капитальный ремонт кровли здания поликлиники ГБУЗ СО ""ЦГБ г. Верхняя Тура"" по адресу:Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Мира, д. 26 (Нежилое здание поликлиники,назначение : нежилое. Кадастровый (условный) номер: 66-66-17/012/2007-218)" Акт приема-передачи от 26.09.2022г. №1, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи	94. "здания сборные из металла (модульные

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения



№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														здания сборные из металла (модульные здания фельдшерск о- акушерских пунктов)	здания фельдшерско- акушерских пунктов)" Акт приема-передачи от 09.09.2022г. №10, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиник и ГАУЗ СО «Демидовск ая ГБ» (назначение: нежилое, Литер А, кадастровый номер: 66:56:000000 00:14450), адрес: Свердловска я область, г. Нижний	95. "Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники ГАУЗ СО «Демидовская ГБ» (назначение: нежилое, Литер А, кадастровый номер: 66:56:0000000:14450), адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул.Горошникова, 37 (капитальный ремонт ансамбля заводского госпиталя, Корпус главный)" Акт приема- передачи от 11.12.2023г. №7, указана <a href="#">ссылка</a> .

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Тагил, ул.Горошник ова, 37 (капитальны й ремонт ансамбля заводского госпиталя, Корпус главный)	
														Акт приема- передачи Автомобиль легковой	96. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 19.07.2022г. №4019, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Автомобиль легковой	97. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 14.12.2022г. №б/н, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи Выполнение работ по капитальному у ремонту здания поликлиник и ГАУЗ СО «Демидовск ая ГБ»	98. "Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники ГАУЗ СО «Демидовская ГБ» (назначение: нежилое, Литер А, кадастровый номер: 66:56:0000000:14450), адрес: Свердловская область, г. Нижний



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														(назначение: нежилое, Литер А, кадастровый номер: 66:56:00000 00:14450), адрес: Свердловска я область, г. Нижний Тагил, ул.Горошник ова, 37 (капитальны й ремонт ансамбля заводского госпиталя, Корпус главный)	Тагил, ул.Горошникова, 37 (капитальный ремонт ансамбля заводского госпиталя, Корпус главный)" Акт приема- передачи от 11.12.2023г. №15, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Акт приема- передачи здания сборные из металла (модульные здания фельдшерск о- акушерских	99. "здания сборные из металла (модульные здания фельдшерско- акушерских пунктов)" Акт приема-передачи от 20.10.2022г. №21, указана <a href="#">ссылка</a> .



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														пунктов)	
1.8		Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек Значение: 1 716,0000 Дата: 31.12.2023	Единица	28880	1716	1714	1716			31.12.2023	01.04.2024	Карлов Андрей Александрович - Министр	Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"		В работе.Существует риск: Риск несвоевременного исполнения результата ввиду удорожания строительных материалов, Причина риска: Результат не выполнен в срок в связи с удорожанием строительных материалов и задержкой в поставке материалов,, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 01.04.2024г. Принятые меры: 1. Министерство здравоохранения Свердловской области принимает исчерпывающие меры по контролю своевременного завершения работ и исполнения договоров (контрактов) по капитальному ремонту зданий медицинских организаций в



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															установленные сроки путем контроля медицинских организаций , проведения работы с подрядчиками , еженедельных оперативных совещаний с руководителями медицинских организаций, срок исполнения 17.01.2024, Демидов Денис Александрович - Заместитель Министра здравоохранения Свердловской области - МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Не поставлена 1 единица медицинского оборудования. В приемке РДК отказано ввиду несоответствия параметров оборудования регистрационному удостоверению. Поставщику предложено



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															осуществить замену на РДК, соответствующий техническому заданию и РУ. 27.12.2023 поставщиком в Арбитражный суд Свердловской области подано исковое заявление о признании недействительным отказа в приемке оборудования. Просрочка 92 дня. Предоставлена информация : 1714 из 1716.
1.9		Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек Значение: 1 942,0000 Дата: 31.12.2024	Единица	28880	1942	1939	1942			31.12.2024	31.12.2024	Карлов Андрей Александрович - Министр	Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"		В работе.Отклонения отсутствуют. Поставлено и введено в эксплуатацию 225 единиц из 226 единиц медицинского оборудования, закупаемого в 2024 году (99%). Предоставлена информация : 1939 из 1942.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.9.1		Закупка включена в план закупок								31.12.2024	26.03.2024	Карлов Андрей Александрович - Министр		Закупка Закупка	Выполнено. Всего в 2024 году запланировано приобретение 226 единиц медицинского оборудования, все единицы оборудования законтрактованы. Подтверждающие документы: 1. "Закупка" Закупка от 16.06.2023г. №202303623003262001, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Закупка Поставка машины моющей/дезинфицирующей для эндоскопов	10. "Поставка машины моющей/дезинфицирующей для эндоскопов" Закупка от 23.08.2023г. №202303623000391001, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Закупка Поставка системы ультразвуковой визуализации и универсальной, с питанием от сети	2. "Поставка системы ультразвуковой визуализации универсальной, с питанием от сети" Закупка от 14.08.2023г. №202303623000391001, указана <a href="#">ссылка</a> .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Закупка Поставка системы ультразвуков ой визуализаци и универсальн ой, с питанием от сети	3. "Поставка системы ультразвуковой визуализации универсальной, с питанием от сети" Закупка от 14.08.2023г. №202303623000391001, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Закупка Лазерная камера для печати изображений	4. "Лазерная камера для печати изображений" Закупка от 24.01.2023г. №202303623000391001, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Закупка Поставка медицинског о изделия: Система эндоскопиче ской визуализаци и	5. "Поставка медицинского изделия: Система эндоскопической визуализации" Закупка от 23.08.2023г. № 202303623000391001, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Закупка Закупка	6. "Закупка" Закупка от 10.07.2023г. № 202303623003262001, указана <a href="#">ссылка</a> .

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения



№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Закупка Поставка медицинских изделий: Система рентгеновской костной денситометрии, двухэнергетическая	7. "Поставка медицинских изделий: Система рентгеновской костной денситометрии, двухэнергетическая" Закупка от 21.07.2023г. №202303623000391001, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Закупка Закупка	8. "Закупка" Закупка от 28.12.2021г. № 202201622000091001, указана <a href="#">ссылка</a> .
														Закупка поставка медицинского оборудования	9. "поставка медицинского оборудования" Закупка от 16.08.2023г. № 202303623002482001, указана <a href="#">ссылка</a> .
1.9.2		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок								31.12.2024	26.03.2024	Карлов Андрей Александрович - Министр		Закупка Поставка светильника для осмотра/терапевтических процедур передвижного	Выполнено. Всего в 2024 году запланировано приобретение 226 единиц медицинского оборудования, все единицы медицинского оборудования законтрактованы,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															поставлено 225 единиц (99%) Подтверждающие документы: 1. "Поставка светильника для осмотра/терапевтическ их процедур передвижного" Закупка Министерства здравоохранения Свердловской области от 01.02.2024г. № 23266220023716623010 0100760002740244, указана <a href="#">ссылка</a> .
1.9. 3		Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)								20.02.2024	29.02.2024	Карлов Андрей Александров ич - Министр		Приказ Об опережающе й реализации в 2023 году мероприятий по приобрете нию медицинског о оборудовани я в рамках регионально й программы Свердловско	Выполнено. Просрочка 9 дней. Подтверждающие документы: 1. "Об опережающей реализации в 2023 году мероприятий по приобретению медицинского оборудования в рамках региональной программы Свердловской области "Модернизация первичного звена здравоохранения Свердловской области""



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														й области "Модернизация первичного звена здравоохранения Свердловско й области"	Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 18.05.2023г. №1079-п, приложен <a href="#">файл</a> .
1.10		Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек (софинансирование из резервного фонда Правительства Российской Федерации) Значение: 10,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	10	8	10			31.12.2022	01.08.2024	Карлов Андрей Александрович - Министр	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. Просрочка 579 дней. Предоставлена информация : 8 из 10.
1.11		Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций	Единица	0	10	8	10			31.12.2023	01.04.2024	Карлов Андрей Александров	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. Просрочка 92 дня. Предоставлена информация : 8 из 10.



Отсутствие отклонений




Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены






Прогнозные сведения


№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек (софинансирование из резервного фонда Правительства Российской Федерации) Значение: 10,0000 Дата: 31.12.2023										вич - Министр			


Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения


## 5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(16) Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи							
1.1		(16) Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов, код направления расходов:53659	45 669,00	45 669,00	45 669,00	44 526,15	44 526,15	97,50	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	45 669,00	45 669,00	45 669,00	44 526,15	44 526,15	97,50	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	45 669,00	45 669,00	45 669,00	44 526,15	44 526,15	97,50	

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		(17) Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций, код направления расходов:16430, 16440, 16450, 16460, 16470, 53659, 53657, 53656, 53655, 53653, 53652, 53651, 53654, А3658, 16480, 53658, 5365Б, 16420, 16410, 16490	1 639 189,40	1 639 189,40	1 639 189,40	1 537 684,81	52 586,87	3,21	
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	1 639 189,40	1 639 189,40	1 639 189,40	1 537 684,81	52 586,87	3,21	
1.2.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	1 639 189,40	1 639 189,40	1 639 189,40	1 537 684,81	52 586,87	3,21	
1.2.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.		бюджеты муниципальных	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие  
отклонений

 Наличие  
отклонений

 Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3		образований			0,00				
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3		(19) Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций, код направления расходов:53659	87 040,00	87 040,00	87 040,00	86 068,00	86 068,00	98,88	
1.3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	87 040,00	87 040,00	87 040,00	86 068,00	86 068,00	98,88	
1.3.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	87 040,00	87 040,00	87 040,00	86 068,00	86 068,00	98,88	
1.3.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4		(20) Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в	1 337 723,10	1 337 723,10	1 337 723,10	1 176 222,38	1 157 759,73	86,55	



Отсутствие отклонений





Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены




Прогнозные сведения


№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек, код направления расходов:53659, А3659							
1.4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	1 337 723,10	1 337 723,10	1 337 723,10	1 176 222,38	1 157 759,73	86,55	
1.4.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	1 337 723,10	1 337 723,10	1 337 723,10	1 176 222,38	1 157 759,73	86,55	
1.4.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5		(24) Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50	380 874,20	380 874,20	380 874,20	376 334,36	376 031,71	98,73	




№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		тыс. человек , код направления расходов:53659							
1.5.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	380 874,20	380 874,20	380 874,20	376 334,36	376 031,71	98,73	
1.5.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	380 874,20	380 874,20	380 874,20	376 334,36	376 031,71	98,73	
1.5.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	


 Отсутствие  
отклонений


 Наличие  
отклонений


 Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			3 490 495,70	3 490 495,70	3 490 495,70	3 220 835,69	1 716 972,46	49,19	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			3 490 495,70	3 490 495,70	3 490 495,70	3 220 835,69	1 716 972,46	49,19	
бюджет субъекта Российской Федерации			3 490 495,70	3 490 495,70	3 490 495,70	3 220 835,69	1 716 972,46	49,19	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
	Факт/прогноз	0,00	86 068,00	86 068,00	86 068,00	87 040,00	87 040,00	87 040,00	87 040,00	87 040,00	87 040,00	87 040,00	87 040,00
1.6.	Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	650 000,00	800 000,00	900 000,00	1 100 000,00	1 500 000,00	1 639 189,40
	Факт/прогноз	0,00	0,00	52 586,87	52 586,87	52 586,87	550 000,00	650 000,00	800 000,00	900 000,00	1 100 000,00	1 500 000,00	1 639 189,40